

U.P. Power Transmission Corporation Limited

उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)



Office Of The
Superintending Engineer (TP&PSS)
6th Floor, Shakti Bhawan Extn.
14-AshokMarg, Lucknow-226001
Email I.D. suppsen@upptel.com
Phone : 0522-4108994



कार्यालय:
अधीक्षण अभियन्ता (टी.पी. एवं पी.एस.एस.)
छठा तल, शक्ति भवन विस्तार,
14, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001
दूरभाष : 0522-4108994

पत्रांक : 3617-मु०प्र०/पा०नि०/13वीं योजना/TWC

दिनांक : 04.10.2018

विषय : उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० द्वारा गठित "पारेषण कार्य अनुमोदन समिति" की दिनांक 03.10.2018 को आहूत 13वीं योजनाकाल की 14वीं बैठक सम्बन्धी कार्यवृत्त।

- 1- डा० सैथिल पांडियन सी०, प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० एवं अध्यक्ष, समिति।
- 2- श्री रवि प्रकाश दुबे, निदेशक (कार्य एवं परियोजना), उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० एवं सदस्य, समिति।
- 3- श्री चन्द्र मोहन, निदेशक (ऑपरेशन), उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० एवं सदस्य, समिति।
- 4- श्री सरोज कुमार मिश्रा, निदेशक (वित्त), उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० एवं सदस्य, समिति।
- 5- श्री सुमन गुच्च, निदेशक (वाणिज्य एवं नियोजन), उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, 5वाँ तल, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 6- मुख्य अभियन्ता (ऊर्जा प्रणाली), उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, एवं स्थायी आमन्त्री, विमूति खण्ड-II, निकट मंत्री आवास, गोमती नगर, लखनऊ।
- 7- मुख्य अभियन्ता (पी०पी०एस०एम०), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० एवं स्थायी आमन्त्री, 7वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 8- मुख्य अभियन्ता (नियोजन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, तृतीय तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

"पारेषण कार्य अनुमोदन समिति" की 13वीं योजनाकाल की दिनांक 03.10.2018 को आहूत 14वीं बैठक सम्बन्धी कार्यवृत्त संलग्न है। यह कार्यवृत्त उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि० की वेबसाइट www.upptel.org के ongoing transmission works लिंक पर भी उपलब्ध है।

संलग्नक: यथोपरि।

(नीरज स्वरूप)
अधीक्षण अभियन्ता (टी०पी० एवं पी०एस०एस०)
एवं सदस्य संयोजक

प्रतिलिपि :-

- 1- मुख्य अभियन्ता (पारेषण: दक्षिण-पूर्व), उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, 57 जार्ज टाउन, इलाहाबाद।
- 2- मुख्य अभियन्ता (पारेषण : उत्तर-पूर्व), उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, 132 के०वी० उपकेन्द्र, मोहददीपुर, गोरखपुर।
- 3- मुख्य अभियन्ता (पारेषण मध्य), उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, पारेषण भवन, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
- 4- मुख्य अभियन्ता (पारेषण पश्चिम), उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, पारेषण भवन 130-डी,विक्टोरिया पार्क, मेरठ।
- 5- मुख्य अभियन्ता (पारेषण: दक्षिण-पश्चिम), उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, निकट अमर उजाला प्रेस, ककरैथा रोड, आगरा।
- 6- मुख्य अभियन्ता (पारेषण : दक्षिण-मध्य), उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, 132 के०वी० उपकेन्द्र, हसारी, झांसी।
- 7- मुख्य अभियन्ता 765 के०वी०, उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, 15वें तल शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।
- 8- मुख्य अभियन्ता (जानपद पारेषण- I), उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, 8/110 इन्दिरानगर, लखनऊ।
- 9- मुख्य अभियन्ता सी०एम०यू०(टी०), उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, 11वें तल शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।
- 10- मुख्य अभियन्ता (जानपद पारेषण-II), उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, 9वें तल शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 11- मुख्य अभियन्ता (डी० एण्ड पी०), उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, 10वें तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 12- उप महाप्रबन्धक (पारेषण मुख्यालय) वित्त एवं भुगतान इकाई, उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, प्रथम तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 13- श्री पंकज सक्सेना, अधिशासी अभियन्ता सम्बद्ध निदेशक (आपरेशन), के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।

संलग्नक: यद्योपरि।



(नीरज स्वरूप)

अधीक्षण अभियन्ता (टीपी एवं पीएसएस)
एवं सदस्य संयोजक

**उ०प्र०पा०ट्रां०का०लि० की "पारेषण कार्य अनुमोदन समिति" की दिनांक 03.10.2018 को सम्पन्न
13वीं योजनाकाल की 14वीं बैठक का कार्यवृत्त।**

उपस्थिति :-

1. डा० संधिल पांडियन सी०: प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०पा०ट्रां०का०लि० एवं अध्यक्ष समिति।
2. श्री सरोज कुमार मिश्रा : निदेशक (वित्त), उ०प्र०पा०ट्रां०का०लि० एवं सदस्य।
3. श्री चन्द्र मोहन : निदेशक (ऑपरेशन), उ०प्र०पा०ट्रां०का०लि० एवं सदस्य।
4. श्री रवि प्रकाश दुबे : निदेशक (कार्य एवं परियोजना), उ०प्र०पा०ट्रां०का०लि० एवं सदस्य।
5. श्री सुमन गुच्छ : निदेशक (वाणिज्य एवं नियोजन), उ०प्र०पा०ट्रां०का०लि० एवं सदस्य।
6. श्री नीरज स्वरूप : अधीक्षण अभियन्ता (टी०पी० एवं पी०एस०एस०) एवं संयोजक सदस्य।

निदेशक (ऑपरेशन) एवं वितरण क्षेत्रों से प्राप्त पारेषण कार्य के प्रस्तावों पर सम्यक विचारोपरान्त समिति ने निम्न निर्णय लिये :-

(क) नये कार्य :-

- 1- **220/132/33 के०वी०, 2X160, 2X40 एम०वी०ए० मल्लावाँ (हरदोई) उपकेन्द्र का निर्माण कार्य (डबल मेन, ट्रांसफर) :-**

वर्तमान में मल्लावाँ (हरदोई) एवं आसपास क्षेत्र को विद्युत आपूर्ति 132 के०वी० उपकेन्द्र सण्डीला, बघौली एवं बांगरमऊ (उन्नाव) द्वारा की जा रही है। क्षेत्र को पोषित करने वाले 33 के०वी० पोषकों के पूर्ण भारित होने व पोषकों की लम्बाई अधिक होने के कारण प्रायः लो वोल्टेज की समस्या बनी रहती है। क्षेत्र में कार्यरत 33 के०वी० उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि तथा कुछ नये उपकेन्द्रों का निर्माण स्वीकृत है व क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना में तेजी आने की प्रबल सम्भावना है। साथ ही 400 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र उन्नाव से पोषित होने वाले 132 के०वी० बांगरमऊ (उन्नाव), चकलबंशी (उन्नाव) एवं सोनिक (उन्नाव) उपकेन्द्र का आंशिक विद्युत भार 220 के०वी० मल्लावाँ (हरदोई) उपकेन्द्र पर स्थानान्तरित होगा जिससे 400 के०वी० उपकेन्द्र उन्नाव की अतिभारिता भी कम होगी। उपकेन्द्र निर्माण हेतु ग्रामसभा की भूमि उपलब्ध है। अतः समिति ने क्षेत्र में बढ़ते विद्युत भार के दृष्टिगत निम्नानुसार निर्माण कार्य अनुमोदित किया :-

(केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की NRSCT की प्रथम बैठक दिनांक 11.09.2018 में पारेषण तंत्र अनुमोदित है व कार्यवृत्त प्रतीक्षित है)

- 220/132/33 के०वी०, 2X160, 2X40 एम०वी०ए० मल्लावाँ (हरदोई) उपकेन्द्र का निर्माण (डबल मेन, ट्रांसफर)
- मल्लावाँ 220 (हरदोई)-हरदोई (220) 220के०वी० डी०सी० लाइन का निर्माण - 56 कि०मी०
 - (i) मल्लावाँ 220 (हरदोई)-हरदोई (220) 220के०वी० डी०सी० लाइन का एक सर्किट हरदोई(220) पर जुड़ेगा।
 - (ii) शाहजहाँपुर (पी०जी०)-हरदोई (220) एम०वी० लाइन हरदोई (220) छोर से विच्छेदित होगी।
 - (iii) मल्लावाँ 220 (हरदोई)-हरदोई (220) 220के०वी० डी०सी० लाइन का द्वितीय सर्किट बिन्दु (ii) के विच्छेदित सर्किट से जुड़ेगा।
- जेहटा 400 (लखनऊ) - मल्लावाँ 220 (हरदोई) 220 के०वी० डी०सी० (Moose) लाइन का निर्माण-80 कि०मी०
(ओवर हेड 88 कि०मी०+ अप्डर ग्राउण्ड कोबिल 02 कि०मी०)
- बघौली 132 (हरदोई)-मल्लावाँ 220 (हरदोई) 132 के०वी० डी०सी० लाइन (Zebra conductor) का निर्माण-15 कि०मी०
- सण्डीला (हरदोई)-बांगरमऊ (उन्नाव) 132 के०वी० विद्यमान एम०वी० लाइन का मल्लावाँ (220) उपकेन्द्र पर लीलो-20 कि०मी०

1

- जेहटा 400 (लखनऊ) उपकेन्द्र पर 220 के0वी0 (GIS) फीडर 'बे' - 2 अदद
- बघौली(हरदोई) उपकेन्द्र पर 132 के0वी0 (SAS) फीडर 'बे' - 2 अदद

अनुमानित व्यय रू0 244.33 करोड़

2- 3X660 मे0वा0 तापीय विद्युत परियोजना बारा के स्विचयार्ड में 765/400 के0वी0 1500

एम0वी0ए0 परिवर्तक सम्बन्धी:-

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की दिनांक 13.10.2008 को सम्पन्न 26वीं स्टैंडिंग कमेटी बैठक में 3x660 मेगावाट तापीय विद्युत परियोजना बारा पर 765/400 के0वी0 के 2x1500 एम0वी0ए0 परिवर्तक अनुमोदित हैं। प्रयागराज पावर जनरेशन कम्पनी लि0 द्वारा विकसित बारा परियोजना में 765/400 के0वी0 1x1500 एम0वी0ए0 परिवर्तक स्थापित किया गया है। द्वितीय 765/400 के0वी0 1x1500 एम0वी0ए0 परिवर्तक को स्थापित करने सम्बन्धी उ0प्र0पा0का0लि0 के अनुरोध पर मै0 प्रयागराज द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त द्वितीय परिवर्तक स्थापित करना उसके अनुबन्ध के कार्यक्षेत्र से बाहर है। इस पर उनके द्वारा माननीय विद्युत नियामक आयोग (उ0प्र0) में याचिका भी दाखिल कर दी गयी है। दूसरा परिवर्तक स्थापित न होने से बारा परियोजना की पूर्ण ऊर्जा निकासी N-1 Contingency की स्थिति उत्पन्न होने पर अवरुद्ध हो सकती है। पारेषण क्षेत्र के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण से संज्ञान में लाया गया कि परिवर्तक हेतु परियोजना पर 765 के0वी0 की अपूर्ण 'बे' उपलब्ध है परन्तु 400 के0वी0 'बे' के लिए मात्र स्थान ही उपलब्ध है। अतः उ0प्र0पा0का0लि0 ने कार्य की महत्ता के दृष्टिगत, 765/400 के0वी0 1500 एम0वी0ए0 क्षमता का द्वितीय परिवर्तक तापीय विद्युत परियोजना बारा के स्विचयार्ड में स्थापित करने का निर्णय लेकर इसे स्थापित करने हेतु उ0प्र0पा0का0लि0 से अनुरोध किया है। इस पर होने वाले व्यय की रिकवरी का निर्णय माननीय विद्युत नियामक आयोग के निर्णय के उपरान्त लिया जायेगा। अतः समिति ने निम्नानुसार निर्माण कार्य अनुमोदित किया:-

- 3x660 मे0वा0 बारा तापीय परियोजना के स्विचयार्ड में 765/400 के0वी0 1500 एम0वी0ए0 द्वितीय परिवर्तक की स्थापना (परिवर्तक एवं 765, 400 के0वी0 'बे' कार्य सहित)

अनुमानित व्यय रू0 86.53 करोड़

3- जौनपुर (220)-गजोखर (220) वाराणसी 132 के0वी0 एस0सी0 लाइन का मड़ियाहूं (जौनपुर) उपकेन्द्र पर लीलो कार्य:-

वर्तमान में 132के0वी0 उपकेन्द्र मड़ियाहूं एवं भदोही की विद्युत आपूर्ति 220 के0वी0 उपकेन्द्र जौनपुर से एकल पोषक द्वारा की जाती हैं। मड़ियाहूं (132) को वैकल्पिक स्रोत प्रदान करने सम्बन्धी एवं क्षेत्र की विद्युत प्रणाली के सुदृढीकरण हेतु उपरोक्त लाइन का निर्माण कार्य आवश्यक हैं। अतः समिति ने निम्नानुसार निर्माण कार्य अनुमोदित किया:-

- जौनपुर (220) - गजोखर (220) वाराणसी 132 के0वी0 एस0सी0 लाइन का मरियाहूं (जौनपुर) उपकेन्द्र पर लीलो - 18 कि0मी0
- 132 के0वी0 मड़ियाहूं उपकेन्द्र पर 132 के0वी0 फीडर 'बे'- 2 अदद (एक सामान्य एवं एक हाइब्रिड)

9

1-

0

87

10

अनुमानित व्यय रू0 9.08 करोड़

43

4- दोहना (220) बरेली - पीलीभीत (220) 132 के०वी० एस०सी० लाइन का नवाबगंज (बरेली) उपकेन्द्र पर लीलो कार्य:-

बरेली जनपद की तहसील नवाबगंज का क्षेत्र कृषि एवं कुटीर उद्योगों के रूप में विकासशील है। 132 के०वी० उपकेन्द्र नवाबगंज की विद्युत आपूर्ति दोहना (220) एवं बजाज एनर्जी विद्युत परियोजना से की जा रही है। बजाज एनर्जी से निर्बाध विद्युत आपूर्ति की उपलब्धता विश्वसनीय नहीं रहती है। दोहना(220) उपकेन्द्र भी सामान्यतया पूर्ण भारित रहता है। अतः 132 के०वी० उपकेन्द्र नवाबगंज को वैकल्पिक स्रोत हेतु दोहना(220)-पीलीभीत(132) 132 के०वी० तीन सर्किट में से एक विद्यमान एस०सी० लाइन का 132 के०वी० उपकेन्द्र नवाबगंज (बरेली) पर लीलो कर वैकल्पिक स्रोत होगा। अतः समिति ने निम्नानुसार निर्माण कार्य अनुमोदित किया:-


- दोहना (220) बरेली - पीलीभीत (220) 132 के०वी० विद्यमान एस०सी० लाइन का नवाबगंज (बरेली) उपकेन्द्र पर लीलो - 2.0 कि०मी० (लीलो बिन्दु के टावर में परिवर्तन कार्य सहित)
- नवाबगंज (बरेली) उपकेन्द्र पर 132 के०वी० (SAS) फीडर 'बे' -2 अद्द

अनुमानित व्यय रू० 2.94 करोड़

5- नोयडा सेक्टर-123(400)-नोयडा सेक्टर-87(132) एवं नोयडा सेक्टर-123(400)-नोयडा सेक्टर-83 (132) 132 के०वी० डी०सी० लाइन का निर्माण (नोयडा अथॉरिटी द्वारा जमा मद में):-

दिनांक 18.07.2014 को सम्पन्न 12वीं योजनाकाल की 13वीं बैठक में ग्रेटर नोयडा सेक्टर (400-पाली)- नोयडा सेक्टर(87) 132 के०वी० डी०सी० लाइन-35 किमी० तथा नोयडा सेक्टर (87)-नोयडा सेक्टर(83) 132 के०वी० डी०सी० लाइन-06 किमी०, जो कि नोयडा अथॉरिटी द्वारा वित्त पोषित थी, अनुमोदित है। क्षेत्र द्वारा नोयडा सेक्टर-83 एवं नोयडा सेक्टर-87 को वैकल्पिक स्रोत प्रदान करने हेतु नोयडा सै०-123(400) 132 के०वी० डी०सी० लाइन से जोड़ने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। सीमित कॉरिडोर होने के कारण यह लाइनें मल्टी सर्किट/मोनोपोल पर निर्माण होना ही सम्भव है। नोयडा सै०-123(400) पर लाइनों को जोड़ने हेतु 'बे' उपलब्ध है। अतः समिति ने निम्नानुसार लाइन निर्माण कार्य अनुमोदित किया:-

- नोयडा-123(400)-नोयडा(83) 132 के०वी० डी०सी० लाइन(मल्टी सर्किट/मोनोपोल)- 04 किमी०
- नोयडा-123(400)-नोयडा(87) 132 के०वी० डी०सी० लाइन(मल्टी सर्किट/मोनोपोल)- 05 किमी० (उपरोक्त दोनो लाइनो का निर्माण नोयडा सै०-123(400) उपकेन्द्र से 01 किमी० तक एक ही मल्टी सर्किट टॉवर पर तथा उसके उपरान्त मोनोपोल पर निर्माण कराया जायेगा)
- दिनांक 18.07.2014 को सम्पन्न 12वीं योजनाकाल की 13वीं बैठक में अनुमोदित कार्य जमा मद में विकल्प स्वरूप पूर्ववत् रहेंगे।



अनुमानित व्यय रू० 20.43 करोड़
(नोयडा अथॉरिटी द्वारा जमा मद में)
(SOR अनन्तिम है)

(ख) रेलवे/जमा मद सम्बन्धी कार्य :-

1- नाथनगर (संतकबीर नगर) 132-मुण्डेरवा सुगर मिल (बस्ती) 132के0वी0 एस0सी0 लाइन का डी0सी0 टावर पर 'बे' सहित निर्माण कार्य (जमा मद में):-

अतः उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि0 एवं विकास निगम लि0 इकाई, मुण्डेरवा (बस्ती) से प्रस्तावित को-जेनरेशन (27 मेगावाट) की ऊर्जा निकासी हेतु 132 के0वी0 पारेषण तंत्र की आवश्यकता है। पूर्व में मुण्डेरवा सुगर मिल(बस्ती) की ऊर्जा निकासी हेतु मेंहदावल पर जोड़ना प्रस्तावित किया गया था परन्तु मेंहदावल पर अतिरिक्त परिवर्तक लगाने से 'बे' उपलब्ध नहीं है और न ही 'बे' निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध है जिसके कारण मुण्डेरवा सुगर मिल(बस्ती) से ऊर्जा निकासी हेतु समिति ने निम्नानुसार पारेषण तंत्र का निर्माण कार्य (जमा मद में) अनुमोदित किया:-

- नाथनगर (संतकबीर नगर) 132- मुण्डेरवा सुगर मिल (बस्ती) 132के0वी0 एस0सी0 लाइन का डी0सी टावर पर निर्माण (जमा मद में) - 27 कि0मी0
- 132 के0वी0 उपकेन्द्र नाथनगर (संतकबीर नगर) पर 132 के0वी0 फीडर 'बे' - 1 अदद

अनुमानित व्यय ₹0 12.44 करोड़
(जमा मद में)

2- निर्माणाधीन 220 के0वी0 उपकेन्द्र हाटा (कुशीनगर) - पिपराइच सुगर मिल (कुशीनगर) 132 के0वी0 एस0सी0 लाइन का डी0सी0 टावर पर निर्माण कार्य (जमा मद में) :-

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि0 एवं विकास निगम लि0 इकाई, पिपराइच सुगर मिल (कुशीनगर) से प्रस्तावित को-जेनरेशन (27 मेगावाट) की ऊर्जा निकासी हेतु 132 के0वी0 पारेषण तंत्र की आवश्यकता है। अतः समिति ने निम्नानुसार पारेषण तंत्र का निर्माण कार्य (जमा मद में) अनुमोदित किया:-


- हाटा (220) - पिपराइच सुगर मिल (कुशीनगर) 132 के0वी0 एस0सी0 लाइन का डी0सी0 टावर पर निर्माण - 18 कि0मी0
- हाटा (220) उपकेन्द्र पर 132 के0वी0 फीडर 'बे' - 1 अदद
(हाटा उपकेन्द्र निर्माणाधीन है एवं शीघ्र ही कार्य पूर्ण होने की सम्भावना है)

अनुमानित व्यय ₹0 8.72 करोड़
(जमा मद में)

3- फरीदनगर (220) गाजियाबाद - आईनोक्स एयर प्रोडक्ट प्रा0 लि0 कैम्पस (हापुड) तक 132 के0वी0 एस0सी0 लाइन का डी0सी0 टावर पर निर्माण कार्य (जमा मद में) :-

क्षेत्र से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार PUVNL के अनुबन्धित उपभोक्ता आईनोक्स एयर प्रोडक्ट प्रा0 लि0 कैम्पस (हापुड) को विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु समिति ने निम्नानुसार पारेषण तंत्र का निर्माण कार्य (जमा मद में) अनुमोदित किया:-

- फरीदनगर (220) - आईनोक्स एयर प्रोडक्ट प्रा0 लि0 कैम्पस (हापुड) 132 के0वी0 एस0सी0 लाइन (Narrow Base/Monopole Tower पर) का निर्माण - 02 कि0मी0
- फरीदनगर (220) उपकेन्द्र पर 132 के0वी0 (Hybrid) फीडर 'बे' - 1 अदद



अनुमानित व्यय ₹0 9.81 करोड़
(जमा मद में)
(SOR अनन्तिम है)

4- सिकन्द्राबाद (220) बुलन्दशहर - मेसर्स अम्बा इण्डस्ट्रीज सिकन्द्राबाद (बुलन्दशहर) 132के0वी0 एस0सी0 लाइन का डीसी टावर पर 'बे' सहित निर्माण कार्य (जमा मद में) :-

क्षेत्र से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार PVVNL के अनुबन्धित उपभोक्ता मेसर्स अम्बा इण्डस्ट्रीज, इण्डस्ट्रियल एरिया, सिकन्द्राबाद (बुलन्दशहर) को सुचारु विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु समिति ने निम्नानुसार पारेषण तंत्र निर्माण कार्य (जमा मद में) अनुमोदित किया:-

- सिकन्द्राबाद (220) बुलन्दशहर - मेसर्स अम्बा इण्डस्ट्रीज सिकन्द्राबाद (बुलन्दशहर) 132के0वी0 एस0सी0 लाइन (Monopole/Narrow Base Multi ckt. Tower पर) का निर्माण - 03 कि0मी0
- 220 के0वी0 उपकेन्द्र सिकन्द्राबाद (बुलन्दशहर) पर 132 के0वी0 फीडर 'बे' - 1 अदद
(बस-बार विस्तार एवं जानपद कार्य सहित)

अनुमानित व्यय रू0 7.50 करोड़
(जमा मद में)
(SOR अनन्तिम है)

5- निन्दूरा (बाराबंकी) - बी0के0टी0 TSS उपकेन्द्र (लखनऊ) 132 के0वी0 एस0सी0 (2 Phase) लाइन का डी0सी0 टावर पर 'बे' सहित निर्माण कार्य (जमा मद में) :-

क्षेत्र से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार रेलवे विद्युतीकरण हेतु क्षेत्र में स्थापित होने वाले TSS उपकेन्द्र बक्सी का तालाब को विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु समिति ने निम्नानुसार पारेषण तंत्र निर्माण कार्य (जमा मद में) अनुमोदित किया:-

- निन्दूरा (बाराबंकी) - बी0के0टी0 TSS उपकेन्द्र (लखनऊ) 132 के0वी0 एस0सी0 (2 Phase) लाइन का डी0सी0 टावर पर निर्माण - 25 कि0मी0
- 132 के0वी0 उपकेन्द्र निन्दूरा (बाराबंकी) पर 132 के0वी0 SAS फीडर 'बे' - 1 अदद

अनुमानित व्यय रू0 10.17 करोड़
(जमा मद में)

6- बाह (220) आगरा - फतेहाबाद TSS उपकेन्द्र (आगरा) 132 के0वी0 एस0सी0 लाइन का 'बे' सहित निर्माण कार्य (जमा मद में) :-

क्षेत्र से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार रेलवे विद्युतीकरण हेतु क्षेत्र में स्थापित होने वाले TSS फतेहाबाद (आगरा) को विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु समिति ने निम्नानुसार पारेषण तंत्र निर्माण कार्य (जमा मद में) अनुमोदित किया:-

- बाह (220) आगरा - फतेहाबाद TSS उपकेन्द्र (आगरा) 132 के0वी0 एस0सी0 (2 Phase) लाइन का डी0सी0 टावर पर निर्माण - 25 कि0मी0
- 220 के0वी0 उपकेन्द्र बाह (आगरा) पर 132 के0वी0 SAS फीडर 'बे' - 1 अदद

अनुमानित व्यय रू0 10.17 करोड़
(जमा मद में)

(ग) उपकेन्द्र क्षमता वृद्धि :-

उपकेन्द्रों पर वर्तमान एवं निकट भविष्य में विद्युत भार वृद्धि तथा Contingency (N-1) में उपकेन्द्र पर क्षमता की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से निम्न क्षमता वृद्धि अनुमोदित की गयी :-

9 1 0 5 1 10 1

(ii) 400/220/132 के0वी0 मुजफ्फरनगर उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि :-

400/220 के0वी0 मुजफ्फरनगर उपकेन्द्र क्षमता:-3x315 एम0वी0ए0 से 3x315+1x500 एम0वी0ए0 (400.220 ट्रान्सफार्मर 'बे' सहित)

(केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की NRSCT की प्रथम बैठक दिनांक 11.09.2018 में क्षमतावृद्धि अनुमोदित है व कार्यवृत्त प्रतीक्षित है)

अनुमानित व्यय रू0 23.50 करोड़

(iii) 220/132/33 के0वी0 बाँदा उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि :-

220/132 के0वी0 बाँदा उपकेन्द्र क्षमता:-2x160 एम0वी0ए0 से 2x200 एम0वी0ए0

अनुमानित व्यय रू0 15.67 करोड़

(iii) 220/132/33 के0वी0 मरथना (इटावा) उपकेन्द्र :-

220/132 के0वी0 मरथना (इटावा) उपकेन्द्र क्षमता :-1x160+1x100 एम0वी0ए0 से 2x160+1x100 एम0वी0ए0 (220, 132 ट्रान्सफार्मर 'बे' सहित)

(समिति की दिनांक 24.02.2016 को सम्पन्न 12वीं योजनाकाल की 30वीं बैठक में 2x100 एम0वी0ए0 से 2x160 एम0वी0ए0 क्षमतावृद्धि अनुमोदित की गयी थी जिसमे से एक परिवर्तक की क्षमतावृद्धि हो चुकी है परन्तु उपकेन्द्र पर अतिरिक्त परिवर्तक स्थापित करने हेतु स्थान उपलब्ध है। अतः 100 एम0वी0ए0 परिवर्तक को शिफ्ट न करने के दृष्टिगत समिति ने पूर्व स्वीकृत क्षमतावृद्धि को संशोधित कर एक अतिरिक्त 160 एम0वी0ए0 परिवर्तक स्थापित करने हेतु अनुमोदित किया।

अनुमानित व्यय रू0 8.95 करोड़

पूर्व स्वीकृत व्यय रू0 8.30 करोड़

संशोधन उपरान्त अतिरिक्त व्यय रू0 0.65 करोड़

(iv) 220/132/33 के0वी0 कुर्सी रोड (लखनऊ) उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि :-

220/132 के0वी0 कुर्सी रोड (लखनऊ) उपकेन्द्र क्षमता:-1x100+1x200 एम0वी0ए0 से 1x100+1x160+1x200 एम0वी0ए0

(समिति की दिनांक 24.07.2015 को सम्पन्न 12वीं योजनाकाल की 22वीं बैठक में 2x100 एम0वी0ए0 से 2x200 एम0वी0ए0 स्वीकृत क्षमतावृद्धि को संशोधित किया।

अनुमानित व्यय रू0 8.95 करोड़

पूर्व स्वीकृत व्यय रू0 8.13 करोड़

संशोधन उपरान्त अतिरिक्त व्यय रू0 0.82 करोड़

(v) 220/132/33 के0वी0 रामपुर उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि :-

220/132 के0वी0 रामपुर उपकेन्द्र क्षमता:-2x100 एम0वी0ए0 से 1x160+2x100 एम0वी0ए0 (220, 132 के0वी0 ट्रान्सफार्मर 'बे' सहित)

(समिति ने दिनांक 27.07.2017 को सम्पन्न 13वीं योजनाकाल की चतुर्थ बैठक में 2x100 एम0वी0ए0 से 1x100+1x160 एम0वी0ए0 क्षमतावृद्धि अनुमोदित की गयी थी परन्तु उपकेन्द्र पर अतिरिक्त परिवर्तक स्थापित करने हेतु स्थान उपलब्ध है। अतः समिति ने पूर्व स्वीकृत क्षमता वृद्धि को संशोधित किया।

6

अनुमानित व्यय ₹ 8.72 करोड़
पूर्व स्वीकृत व्यय ₹ 5.56 करोड़
अतिरिक्त 'बे' के कारण संशोधन उपरान्त अतिरिक्त व्यय ₹ 3.16 करोड़

(vi) 220/132/33 के0वी0 संमल उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि :-

220/132 के0वी0 संमल उपकेन्द्र क्षमता-- 3×100 एम0वी0ए0 से $2 \times 100 + 1 \times 160$ एम0वी0ए0
(समिति की दिनांक 24.06.2017 को सम्पन्न 13वीं योजनाकाल की तृतीय बैठक में 3×100 एम0वी0ए0 से $1 \times 200 + 2 \times 100$ एम0वी0ए0 स्वीकृत क्षमतावृद्धि को संशोधित किया)

अनुमानित व्यय ₹ 6.68 करोड़
पूर्व स्वीकृत व्यय ₹ 9.90 करोड़
संशोधन उपरान्त अतिरिक्त व्यय ₹ शून्य

(vii) 220/132/33 के0वी0 नौबस्ता (कानपुर) उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि :-

132/33 के0वी0 नौबस्ता (कानपुर) उपकेन्द्र क्षमता-- $1 \times 40 + 2 \times 63$ एम0वी0ए0 से 3×63 एम0वी0ए0

अनुमानित व्यय ₹ 3.50 करोड़

(viii) 220/132/33 के0वी0 साहिबाबाद (गाजियाबाद) उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि :-

132/33 के0वी0 साहिबाबाद (गाजियाबाद) उपकेन्द्र क्षमता-- $2 \times 63 + 1 \times 40$ एम0वी0ए0 से 3×63 एम0वी0ए0

अनुमानित व्यय ₹ 3.50 करोड़

(ix) 220/132/33 के0वी0 शामली उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि :-

132/33 के0वी0 शामली उपकेन्द्र क्षमता-- $2 \times 63 + 1 \times 40$ एम0वी0ए0 से 3×63 एम0वी0ए0

अनुमानित व्यय ₹ 3.50 करोड़

(x) 220/132/33 के0वी0 जानसठ (मुजफ्फरनगर) उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि :-

220/132 के0वी0 जानसठ (मुजफ्फरनगर) उपकेन्द्र क्षमता-- 2×100 एम0वी0ए0 से $1 \times 160 + 1 \times 100$ एम0वी0ए0

अनुमानित व्यय ₹ 6.68 करोड़

(xi) 220/132/33 के0वी0 शाहजहाँपुर उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि :-

220/132 के0वी0 शाहजहाँपुर उपकेन्द्र क्षमता-- $1 \times 160 + 1 \times 200$ एम0वी0ए0 से $2 \times 160 + 1 \times 200$ एम0वी0ए0
(220/132 के0वी0 ट्रान्सफार्मर 'बे' सहित)

9

10

0

87

30

अनुमानित व्यय ₹ 8.95 करोड़

5

(xii) 220/132/33 के०वी० फतेहपुर उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि :-

220/132 के०वी० फतेहपुर उपकेन्द्र क्षमता:-1x200+1x160 एम०वी०ए० से 2x200 एम०वी०ए०

अनुमानित व्यय रू० 7.84 करोड़

(xiii) 220/132/33 के०वी० कैण्ट (इलाहाबाद) उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि :-

220/132 के०वी० कैण्ट (इलाहाबाद) उपकेन्द्र क्षमता:-2x160 एम०वी०ए० से 2x200 एम०वी०ए०

अनुमानित व्यय रू० 15.67 करोड़

(xiv) 220/132/33 के०वी० सिकन्दरा (कानपुर देहात) उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि :-

132/33 के०वी० सिकन्दरा (कानपुर देहात) उपकेन्द्र क्षमता:-2x20 एम०वी०ए० से 2x20+1x40 एम०वी०ए० (132, 33 के०वी० ट्रान्सफार्मर 'बे' सहित)
(समिति ने दिनांक 05.02.2018 को सम्पन्न 13वीं योजनाकाल की आठवीं बैठक में स्वीकृत क्षमतावृद्धि को संशोधित किया)।

अनुमानित व्यय रू० 4.23 करोड़

पूर्व स्वीकृत व्यय रू० 4.00 करोड़

संशोधन उपरान्त अतिरिक्त व्यय रू० 0.23 करोड़

(xv) 220/132/33 के०वी० सीतापुर उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि :-

220/132 के०वी० सीतापुर उपकेन्द्र क्षमता:-1x200+1x100 एम०वी०ए० से 1x100+1x200+1x160 एम०वी०ए० (220, 132 के०वी० ट्रान्सफार्मर 'बे' सहित)

(समिति ने दिनांक 20.08.2018 को सम्पन्न 12वीं योजनाकाल की 38वीं बैठक में 2x100एम०वी०ए० से 2x200 एम०वी०ए० क्षमतावृद्धि अनुमोदित की गयी थी परन्तु उपकेन्द्र पर अतिरिक्त परिवर्तक स्थापित करने हेतु स्थान उपलब्ध है अतः समिति ने पूर्व स्वीकृत क्षमता वृद्धि को संशोधित किया)

अनुमानित व्यय रू० 8.95 करोड़

पूर्व स्वीकृत व्यय रू० 9.90 करोड़

संशोधन उपरान्त अतिरिक्त व्यय रू० शून्य


(xvi) 132/33 के०वी० मेहरबान सिंह का पुरवा (कानपुर) उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि :-

132/33 के०वी० मेहरबान सिंह का पुरवा (कानपुर) उपकेन्द्र क्षमता:- 2x40 एम०वी०ए० से 1x40+1x63 एम०वी०ए०

अनुमानित व्यय रू० 3.50 करोड़

(xvii) 132/33 के०वी० जट्टारी (अलीगढ़) उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि :-

132/33 के०वी० जट्टारी (अलीगढ़) उपकेन्द्र क्षमता:- 2x40 एम०वी०ए० से 2x63 एम०वी०ए०



अनुमानित व्यय रू० 7.00 करोड़

५६

(xviii) 132/33 के०वी० गंजडुंडवारा (कासगंज) उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि :-

132/33 के०वी० गंजडुंडवारा (कासगंज) उपकेन्द्र क्षमता- 1x20+1x40 एम०वी०ए० से 1x20+2x40 एम०वी०ए० (132.33 के०वी० ट्रान्सफार्मर 'बे' सहित)

अनुमानित व्यय रू० 4.11 करोड़

(xix) 132/33 के०वी० हंसारी (झांसी) उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि :-

132/33 के०वी० हंसारी (झांसी) उपकेन्द्र क्षमता- 1x63+2x40 एम०वी०ए० से 2x63+1x40 एम०वी०ए०

अनुमानित व्यय रू० 3.50 करोड़

(xx) 132/33 के०वी० बण्डा (शाहजहाँपुर) उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि :-

132/33 के०वी० बण्डा (शाहजहाँपुर) उपकेन्द्र क्षमता- 2x20 एम०वी०ए० से 2x20+1x40 एम०वी०ए० (132.33 के०वी० ट्रान्सफार्मर 'बे' सहित)

अनुमानित व्यय रू० 4.23 करोड़

(xxi) 132/33 के०वी० दोहरीघाट (मऊ) उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि :-

132/33 के०वी० दोहरीघाट (मऊ) उपकेन्द्र क्षमता- 2x40 एम०वी०ए० से 1x40+1x63 एम०वी०ए०

अनुमानित व्यय रू० 3.50 करोड़

(xxii) 132/33 के०वी० शाहगंज (जौनपुर) उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि :-

132/33 के०वी० शाहगंज (जौनपुर) उपकेन्द्र क्षमता- 2x40 एम०वी०ए० से 1x40+1x63 एम०वी०ए०

अनुमानित व्यय रू० 3.50 करोड़

(xxiii) 132/33 के०वी० गुरसराय (झांसी) उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि :-

132/33 के०वी० गुरसराय (झांसी) उपकेन्द्र क्षमता- 2x20 एम०वी०ए० से 2x20+1x40 एम०वी०ए० (132.33 के०वी० ट्रान्सफार्मर 'बे' सहित)

अनुमानित व्यय रू० 4.23 करोड़

(xxiv) 132/33 के०वी० मनकापुर (गोण्डा) उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि :-

132/33 के०वी० मनकापुर (गोण्डा) उपकेन्द्र क्षमता- 2x40 एम०वी०ए० से 3x40 एम०वी०ए० (132.33 के०वी० ट्रान्सफार्मर 'बे' सहित)

S

132

8

132

अनुमानित व्यय रू० 4.11 करोड़

(xxv) 132/33 के०वी० सिंघावली (बागपत) उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि :-

132/33 के०वी० सिंघावली (बागपत) उपकेन्द्र क्षमता:- $1 \times 40 + 1 \times 63$ एम०वी०ए० से 2×63 एम०वी०ए०

अनुमानित व्यय रू० 3.50 करोड़

(xxvi) 132/33 के०वी० छपरौली (बागपत) उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि :-

132/33 के०वी० छपरौली (बागपत) उपकेन्द्र क्षमता:- 2×40 एम०वी०ए० से 2×63 एम०वी०ए०

अनुमानित व्यय रू० 7.00 करोड़

(xxvii) 132/33 के०वी० कान्हा उपवन (गाजियाबाद) उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि :-

132/33 के०वी० कान्हा उपवन (गाजियाबाद) उपकेन्द्र क्षमता:- 2×40 एम०वी०ए० से 2×63 एम०वी०ए०

अनुमानित व्यय रू० 7.00 करोड़

(xxviii) 132/33 के०वी० घाटमपुर (कानपुर देहात) उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि :-

132/33 के०वी० घाटमपुर (कानपुर देहात) उपकेन्द्र क्षमता:- $1 \times 40 + 1 \times 63$ एम०वी०ए० से 2×63 एम०वी०ए०

अनुमानित व्यय रू० 3.50 करोड़

(xxix) 132/33 के०वी० जहाँगीरपुर (बुलन्दशहर) उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि :-

132/33 के०वी० जहाँगीरपुर (बुलन्दशहर) उपकेन्द्र क्षमता:- 2×40 एम०वी०ए० से $1 \times 40 + 1 \times 63$ एम०वी०ए०

अनुमानित व्यय रू० 3.50 करोड़

(xxx) 132/33 के०वी० एन०के०एन० (लखनऊ) उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि :-

132/33 के०वी० एन०के०एन० (लखनऊ) उपकेन्द्र की क्षमता :- 3×40 एम०वी०ए० से $2 \times 40 + 1 \times 63$ एम०वी०ए०

अनुमानित व्यय रू० 3.50 करोड़

(xxxi) 132/33 के०वी० सिकन्दाराव (हाथरस) उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि :-

132/33 के०वी० सिकन्दाराव (हाथरस) उपकेन्द्र की क्षमता :- 2×40 एम०वी०ए० से 3×40 एम०वी०ए० (132/33 के०वी० ट्रांसफार्मर 'बे' सहित)

9 10 11 12 13 14

(समिति की दिनांक 11.05.2018 को सम्पन्न 13वीं योजनाकाल की 10वीं बैठक में 2x40 एम0वी0ए0 से 2x63 एम0वी0ए0 स्वीकृत क्षमतावृद्धि को संशोधित किया)।

अनुमानित व्यय रू0 4.11 करोड़
पूर्व स्वीकृति व्यय रू0 5.30 करोड़
संशोधन उपरान्त अतिरिक्त व्यय रू0 शून्य

(xxxii) 220/132/33 के0वी0 पीलीभीत उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि :-

132/33 के0वी0 पीलीभीत उपकेन्द्र की क्षमता :-1x40+1x63 एम0वी0ए0 से 2x63 एम0वी0ए0

अनुमानित व्यय रू0 3.50 करोड़

(xxxiii) 132/33 के0वी0 कोंच (जालौन) उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि :-

132/33 के0वी0 कोंच (जालौन) उपकेन्द्र क्षमता:-2x20 एम0वी0ए0 से 2x20+1x40 एम0वी0ए0 (132, 33 के0वी0 ट्रांसफार्मर 'बे' सहित)

अनुमानित व्यय रू0 4.23 करोड़

(xxxiv) 220/132/33 के0वी0 सेक्टर-20 (नोयडा) उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि :-

132/33 के0वी0 सेक्टर-20 (नोयडा) उपकेन्द्र क्षमता:-3x63 एम0वी0ए0 से 4x63 एम0वी0ए0 (132, 33 के0वी0 ट्रांसफार्मर 'बे' एवं 4 अदद 33 के0वी0 हाइब्रिड फीडर 'बे' सहित)

अनुमानित व्यय रू0 7.98 करोड़

(xxxv) 220/132/33 के0वी0 मुसादनगर(गाजियाबाद) उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि :-

132/33 के0वी0 मुसादनगर(गाजियाबाद) उपकेन्द्र की क्षमता :-1x40+1x63 एम0वी0ए0 से 2x63 एम0वी0ए0

अनुमानित व्यय रू0 3.50 करोड़

(घ) पूर्व अनुमोदित कार्यों में संशोधन का अनुमोदन :-

(1) कसारा (मऊ) 400 - सेमरी जमालपुर 132 के0वी0 एस0सी0 लाइन का डी0सी0 टावर पर 'बे' सहित निर्माण कार्य :-

"पारेषण कार्य अनुमोदन समिति" की दिनांक 21.09.2017 को सम्पन्न 13वीं योजनाकाल की पॉचवीं बैठक में निर्माण कार्य अनुमोदित किया गया था, परन्तु लाइन निर्माण में R.O.W. की समस्या आ जाने के कारण निर्माण कार्य संशोधित कर निम्नानुसार अनुमोदित किया:-

| समिति की 13वीं योजनाकाल की 5वीं बैठक दिनांक 21.09.2017 में अनुमोदित प्रस्ताव का विवरण | अनुमोदन हेतु संशोधित प्रस्ताव का विवरण |
|---|---|
| (1) कसारा (मऊ) 400 - सेमरी जमालपुर 132 | (1) कसारा (मऊ) 400 - सेमरी जमालपुर 132 के0वी0 एस0सी0 लाइन का डी0सी0 टावर पर |

| | |
|---|--|
| कै०वी० एस० सी० लाइन का डी० सी० टावर पर निर्माण - 05 कि०मी० | निर्माण - 08 कि०मी० |
| (ii) कसारा (400) एवं सेमरी जमालपुर पर 132 कै०वी० फीडर 'बे' - 2 अदद | (ii) यथावत् |
| अनुमानित व्यय ₹० 3.44 करोड़ | अनुमानित व्यय ₹० 4.59 करोड़ पूर्व अनुमानित व्यय ₹० 3.44 करोड़ संशोधन उपरान्त अतिरिक्त व्यय ₹० 1.15 करोड़ |

(2) राबर्टसगंज (220) - टी०एस०एस० उपकेन्द्र दानापुर (सोनमद्र) 132 कै०वी० एस०सी० (2 Phase) लाइन का डी०सी० टावर पर निर्माण कार्य (जमा मद में):-

"पारेषण कार्य अनुमोदन समिति" की दिनांक 05.04.2018 को सम्पन्न 13वीं योजनाकाल की 9वीं बैठक में उपरोक्त कार्य अनुमोदित किया गया था। TSS उपकेन्द्र दानापुर के चिन्हित स्थान में परिवर्तन के कारण समिति ने पारेषण क्षेत्र से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार संशोधन उपरान्त निम्नानुसार निर्माण कार्य अनुमोदित किया:-

| समिति की 13वीं योजनाकाल की 9वीं बैठक दिनांक 05.04.2018 में अनुमोदित प्रस्ताव का विवरण | अनुमोदन हेतु संशोधित प्रस्ताव का विवरण |
|--|--|
| (i) राबर्टसगंज (220) - टी०एस०एस० उपकेन्द्र दानापुर (सोनमद्र) 132 कै०वी० एस०सी० (2 Phase) लाइन का डी०सी० टावर पर निर्माण - 7 कि०मी० (6 कि०मी० ओवरहेड एवं 1 कि०मी० अण्डरग्राउण्ड) | (i) राबर्टसगंज (220) - टी०एस०एस० उपकेन्द्र दानापुर (सोनमद्र) 132 कै०वी० एस०सी० (2 Phase) लाइन का डी०सी० टावर पर निर्माण - 9.5 कि०मी० (6 कि०मी० ओवरहेड एवं 3.5 कि०मी० अण्डरग्राउण्ड) |
| (ii) 220/132 कै०वी० राबर्टसगंज उपकेन्द्र क्षमता 1x160 एम०वी०ए० - 2x160 एम०वी०ए० | (ii) यथावत् |
| (iii) 220 कै०वी० उपकेन्द्र राबर्टसगंज पर 220 कै०वी० फीडर 'बे' - 1 अदद | (iii) यथावत् |
| (iv) 220 कै०वी० उपकेन्द्र राबर्टसगंज पर 132 कै०वी० फीडर 'बे' - 1 अदद | (iv) यथावत् |
| अनुमानित व्यय ₹० 14.79 करोड़ (जमा मद में) | अनुमानित व्यय ₹० 31.06 करोड़ पूर्व अनुमानित व्यय ₹० 14.79 करोड़ संशोधन उपरान्त अतिरिक्त व्यय ₹० 16.28 करोड़ (जमा मद में) |

(3) पूर्व स्वीकृत 132/33 केवी GIS उपकेन्द्र सेक्टर 113 नोयडा के स्थान में परिवर्तन सम्बन्धी अनुमोदन :-

पारेषण कार्य अनुमोदन समिति की दिनांक 15.09.2016 को सम्पन्न 12वीं योजनाकाल की 40वीं बैठक में 132/33 केवी, 2x63 एम०वी०ए० GIS उपकेन्द्र सेक्टर 113 नोयडा अनुमोदित है। भूमि उपलब्ध न हो पाने के कारण उपरोक्त स्वीकृत उपकेन्द्र के स्थान में परिवर्तन कर उपकेन्द्र का निर्माण पूर्व कार्यरत 132 केवी उपकेन्द्र सेक्टर 115 नोयडा में रिक्त पड़े स्थान में किया जायेगा। उपकेन्द्र निर्माण के स्थान परिवर्तन से नोएडा (123)

9 12 87


400 के०वी० उपकेन्द्र से जुड़ने वाली 132 के०वी० डी०सी० लाइनों की लम्बाई यथावत-10 किमी० रहेगी। अतः समिति ने तदनुसार कार्य अनुमोदित किया।


(ड.) पूर्व स्वीकृत कार्यों के निरस्तीकरण सम्बन्धी अनुमोदन :-

दिनांक 03.02.2018 को सम्पन्न 12वीं योजनाकाल की 29वीं बैठक में शामिल (220)-कनियान (शामली) 132के०वी० डी०सी० लाइन (30किमी०) स्वीकृत की गयी थी परन्तु क्षेत्र से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार इस लाइन का निर्माण कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं हो सका है और वर्तमान में इस लाइन का निर्माण 220के०वी० उपकेन्द्र शामली से किया जाना तकनीकी दृष्टि से सम्भव नहीं है। दिनांक 11.05.2018 को सम्पन्न 13वीं योजनाकाल की 10वीं बैठक में शामिल (400)-कनियान (शामली) 132के०वी० एस०सी० लाइन का निर्माण कार्य स्वीकृत किया जा चुका है। अतः समिति ने निम्नानुसार पूर्व अनुमोदित कार्यों को निरस्त करने का अनुमोदन किया:-

- शामली (220)-कनियान 132 के०वी० डी०सी० लाइन-30 किमी०
- 220 के०वी० उपकेन्द्र शामली पर 132 के०वी० 'बे' -2 अदद

उपरोक्त कार्यों की लागत वर्ष 2017-18 के SOR पर आधारित हैं।



(नीरज स्वरूप)
अधीक्षण अभियन्ता (टी०पी० एवं पी०एस०एस)
एवं संयोजक सदस्य


(सुमन गुहा)
निदेशक (वाणिज्य एवं नियोजन)
एवं सदस्य


(सरोज कुमार मिश्रा)
निदेशक (वित्त)
एवं सदस्य


(चन्द्र मोहन)
निदेशक (आपरेशन)
एवं सदस्य


(रवि प्रकाश दुबे)
निदेशक (कार्य एवं परियोजना)
एवं सदस्य


(डा० सैधिल पांडेयन सी०)
प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०पा०ट्रां०कार्यालय
एवं अध्यक्ष समिति