

वर्ष 2019-20 में ऊर्जीकृत होने वाले नये पारेषण उपकेन्द्रों पर जुड़ने वाले 33 केवी0 'बे'

पूर्वांचल, वाराणसी

क्र. सं०	जनपद का नाम (1)	उपकेन्द्र का नाम (2)	उपकेन्द्र की स्थिति (ऊर्जीकृत/निर्माणाधीन) (3)	उपकेन्द्र क्षमता (एमवीए0) (4)	टी0डब्लू0सी0 डी0पी0आर0 में इंगित 33 केवी 'बे' व संख्या (5)	दिनांक 04.06.2019 के मीटिंग अनुसार जुड़ने वाले 33 केवी 'बे'		अनियोजित 'बे' (8)=(5)-(6) (8)
						कुल (6)	17.06.2019 को संयोजन की स्थिति (7)	
220 केवी उपकेन्द्र :								
1	वाराणसी	220 / 132 / 33 के0वी0 उपकेन्द्र राजा का तालाब, वाराणसी	132 के0वी से ऊर्जीकृत	2X160+2x40	8 कुल नग	3 कुल नग पीजीसीआईएल ठठरा लालपुर	1 नग	5 नग
2	गाजीपुर	220 / 132 / 33 के0वी0 उपकेन्द्र भदौरा, गाजीपुर	132 के0वी से ऊर्जीकृत	2X100+2x40	6 कुल नग दादरनगर मदौरा गहमर सायर गोहडा चित्राकोनी	5 कुल नग सेवर्स, गहमर मदौरा रेवतीपुर कामाख्या नवली	4 नग	1 नग
3	प्रतापगढ़	220 / 132 / 33 के0वी0 उपकेन्द्र सांगीपुर, प्रतापगढ़	निर्माणाधीन	2X160+2x40	6 कुल नग सांगीपुर धुईसारनाथ उदयपुर राजापुर रहतीकर संग्रामगढ़	4 कुल नग सांगीपुर भैसना उदयपुर रहातीकर		2 नग
4	फतेहपुर	220 / 132 / 33 के0वी0 उपकेन्द्र मालवां, फतेहपुर	निर्माणाधीन	2X160+2x40	7 कुल नग पनम इंडस्ट्री दुर्गागंज बीबीएस एलॉई इंडस्ट्री सिगमा कार्स्टिंग इंडस्ट्री राधे राधे इंडस्ट्री कुंदन कार्स्टिंग लक्ष्मी काटन इंडस्ट्री	7 कुल नग (अभी तक सूचना उपलब्ध नहीं है) पनम इंडस्ट्री दुर्गागंज बीबीएस एलॉई इंडस्ट्री सिगमा कार्स्टिंग इंडस्ट्री राधे राधे इंडस्ट्री कुंदन कार्स्टिंग लक्ष्मी काटन इंडस्ट्री		0 नग

क्र. सं०	जनपद का नाम (1)	उपकेन्द्र का नाम (2)	उपकेन्द्र की स्थिति (ऊर्जाकृत/निर्माणाधीन) (3)	उपकेन्द्र क्षमता (एमवीएर०) (4)	टी०डब्ल्यू०सी० डी०पी०आर० में इंगित 33 केवी 'बे' व संख्या (5)	दिनांक 04.06.2019 के मीटिंग अनुसार जुड़ने वाले 33 केवी 'बे'		अनियोजित 'बे' (8)=(5)-(6) (7)
						कुल (6)	17.06.2019 को संयोजन की स्थिति (7)	
132 केवी उपकेन्द्र :								
1	बलिया	132/33 के०वी० उपकेन्द्र बांसडीह, बलिया	ऊर्जाकृत	2x40	8 कुल नग बांसडीह ग्रामीण बांसडीह तहसील सहतबार सुखपुरा सैदपुरा मनियार देलुहा रेवती	8 कुल नग बांसडीह ग्रामीण बांसडीह तहसील सहतबार सुखपुरा सैदपुरा मनियार देलुहा रेवती		0 नग
2	वाराणसी	132/33 के०वी० उपकेन्द्र चोलापुर, वाराणसी	निर्माणाधीन	2x40	6 कुल नग नियार गोइथाना गोइथाना नया पलही पट्टी चोलापुर शक्तिपीठ	3 कुल नग पहली पट्टी चोलापुर रउना कता		3 नग
3	मिर्जापुर	132/33 के०वी० उपकेन्द्र अहरौरा, मिर्जापुर	निर्माणाधीन	2x40	5 कुल नग अहरौरा जमालपुर रामपुर लठिया मुइली शंकटेशगढ़	4 कुल नग जमालपुर मुइली जगेश्वरनाथ अहरौरा		1 नग
4	मिर्जापुर	132/33 के०वी० उपकेन्द्र कछवां, मिर्जापुर	निर्माणाधीन	2x40	5 कुल नग कछवा चिखड़ जौआ मेदिया महमनपुर	5 कुल नग चिखड़ जमुआ मेदिया महमनपुर कछवा		0 नग

क्र. सं०	जनपद का नाम (1)	उपकेन्द्र का नाम (2)	उपकेन्द्र की स्थिति (ऊर्जाकृत/निर्माणाधीन) (3)	उपकेन्द्र क्षमता (एमवीए) (4)	टी०डब्लू०सी० डी०पी०आर० में इंगित 33 केवी 'बे' व संख्या (5)	दिनांक 04.06.2019 के मीटिंग अनुसार जुड़ने वाले 33 केवी 'बे'		अनियोजित 'बे' (8)=(5)-(6)
						कुल (6)	17.06.2019 को संयोजन की स्थिति (7)	
5	बस्ती	132/33 के०वी० उपकेन्द्र कलवारी, बस्ती	निर्माणाधीन	2x20	7 कुल नग कलवारी कलवारी नगर बहादुरपुर कुदराहा दुबौलिया कपतानगंज इकदेगावां	5 कुल नग कलवारी कलवारी नगर बहादुरपुर कुदराहा दुबौलिया		2 नग
6	गोरखपुर	132/33 के०वी० उपकेन्द्र एफ०सी०आई०-11, गोरखपुर	निर्माणाधीन	2x40	6 कुल नग राप्ती नगर मेडिकल कालेज सुरज कुण्ड इन्डस्ट्रियल स्टेट एफसीआई पनियारा	5 कुल नग भटहट पनियारा पिपराइच इन्डस्ट्रियल स्टेट एअरफोर्स		1 नग
7	मऊ	132/33 के०वी० उपकेन्द्र बड़ागांव, मऊ	निर्माणाधीन	2x40	6 कुल नग बड़ागांव बखतावरगंज कुर्तीजफरपुर जहांगीराबाद अलीनगर धिरैयाकोट रोड	3 कुल नग दान्डी कुर्तीजफरपुर काठीकलां		3 नग
8	बस्ती	132/33 के०वी० उपकेन्द्र रूदौली, बस्ती	निर्माणाधीन	2x40	7 कुल नग रूदौली भानपुर दसिया रूदौली तहसील असनहरा सलतवा गौखोर गौखोर	7 कुल नग भानपुर दसिया रूदौली तहसील असनहरा सलतवा गौखोर रूदौली		0 नग
कुल योग-					77 नग	59 नग	5 नग	18 नग