

U.P. Power Transmission Corporation Limited

उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

Office Of The
Superintending Engineer (TP & PSS)
3rd Floor, Shakti Bhawan Extn.
14-Ashok Marg Lucknow- 226001
E-mail : setppss@upptcl.org
Phone : 0522-4108994



कार्यालय :
अधीक्षण अभियन्ता (टी.पी. एवं पी.एस.एस.)
तृतीय तल, शक्ति भवन विस्तार,
14, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001
दूरभाष : 0522-4108994

पत्रांक: ५०० अधी०अभि०/टी०पी० एवं पी०एस०एस०/१४वीं योजना/ TWC

दिनांक: १५ अगस्त, २०२४

विषय : उ० प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि० द्वारा गठित "पारेषण कार्य अनुमोदन समिति" की दिनांक २६.०६.२०२४ को आहूत १४वीं योजनाकाल की २२वीं बैठक सम्बन्धी कार्यवृत्त।

- १- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि० एवं अध्यक्ष समिति।
- २- निदेशक (ऑपरेशन), उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि० एवं सदस्य समिति।
- ३- निदेशक (कार्य एवं परियोजना), उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि० एवं सदस्य समिति।
- ४- निदेशक (एस०एल०डी०सी०), उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि० एवं सदस्य समिति।
- ५- निदेशक (वित्त), उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि० एवं सदस्य समिति।
- ६- निदेशक (वितरण), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० एवं सदस्य समिति।
- ७- निदेशक (नियोजन एवं वाणिज्य), उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि० एवं सदस्य समिति।
- ८- मुख्य अभियन्ता (ऊर्जा प्रणाली), उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, एवं स्थायी आमन्त्री, विभूति खण्ड-II, निकट मंत्री आवास, गोमती नगर, लखनऊ।
- ९- मुख्य अभियन्ता (पी०पी०एम०एम०), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० एवं स्थायी आमन्त्री, ७वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- १०- मुख्य अभियन्ता (नियोजन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, तृतीय तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

"पारेषण कार्य अनुमोदन समिति" की १४वीं योजनाकाल की दिनांक २६.०६.२०२४ को आहूत २२वीं बैठक सम्बन्धी कार्यवृत्त संलग्न है। यह कार्यवृत्त उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि० की बेवसाइट www.upptcl.org के **ongoing transmission works** लिंक पर भी उपलब्ध है।


संलग्नक: यथोपरि।

(सत्येन्द्र कुमार)
अधीक्षण अभियन्ता (टी०पी० एवं पी०एस०एस०)
एवं सदस्य संयोजक

प्रतिलिपि :-

- 1- मुख्य अभियन्ता (पारेषण दक्षिण-पूर्व), उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, 57 जार्ज टाउन, इलाहाबाद।
- 2- मुख्य अभियन्ता (पारेषण उत्तर-पूर्व), उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, 132 के०वी० उपकेन्द्र, मोहददीपुर, गोरखपुर।
- 3- मुख्य अभियन्ता (पारेषण मध्य), उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, पारेषण भवन, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
- 4- मुख्य अभियन्ता (पारेषण पश्चिम), उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, पारेषण भवन 130-डी,विक्टोरिया पार्क, मेरठ।
- 5- मुख्य अभियन्ता (पारेषण दक्षिण-पश्चिम), उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, निकट अमर उजाला प्रेस, ककरैथा रोड, आगरा।
- 6- मुख्य अभियन्ता (पारेषण दक्षिण-मध्य), उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, 132 के०वी० उपकेन्द्र, हसारी, झांसी।
- 7- मुख्य अभियन्ता (765 के०वी०), उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, 15वाँ तल शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।
- 8- मुख्य अभियन्ता (जानपद पारेषण- I), उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, 8/110 इन्दिरानगर, लखनऊ।
- 9- मुख्य अभियन्ता (सी०एम०यू०टी०), उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, 11वाँ तल शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।
- 10- मुख्य अभियन्ता (जानपद पारेषण-II), उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, 9वाँ तल शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 11- मुख्य अभियन्ता (डी० एण्ड पी०), उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, 10वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 12- उप महाप्रबन्धक (पारेषण मुख्यालय) वित्त एवं भुगतान इकाई, उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, प्रथम तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 13- श्री पंकज सकसेना, अधीक्षण अभियन्ता सम्बद्ध निदेशक (आपरेशन), के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

संलग्नक: यथोपरि।


(सत्येन्द्र कुमार)
अधीक्षण अभियन्ता (टी०पी० एवं पी०एस०एस०)
एवं सदस्य संयोजक

**उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि० की "पारेषण कार्य अनुमोदन समिति" की
दिनांक 26.06.2024 को सम्पन्न 14वीं योजनाकाल की 22वीं बैठक का कार्यवृत्त।**

उपस्थिति:-

सदस्य:-

1. श्री रणवीर प्रसाद : प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि० एवं अध्यक्ष।
2. श्री समीर कुमार स्वैन : निदेशक (वित्त), उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि० एवं सदस्य।
3. श्री अरुण कुमार मिश्र : निदेशक (एस०एल०डी०सी०), उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि० एवं सदस्य।
4. श्री पीयूष गर्ग : निदेशक (ऑपरेशन), उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि० एवं सदस्य।
5. श्री ज्ञानेन्द्र धर द्विवेदी : निदेशक (वितरण), उ०प्र०पा०का०लि० एवं सदस्य।
6. श्री राजीव कुमार : निदेशक (कार्य एवं परियोजना), उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि० एवं सदस्य।
7. श्री सुशान्त कुमार दास : निदेशक (नियोजन एवं वाणिज्य), उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि० एवं सदस्य।
8. श्री सत्येन्द्र कुमार : अधीक्षण अभियन्ता (टी०पी० एवं पी०एस०एस०) एवं संयोजक सदस्य।

अन्य:-

1. श्री विजेन्द्र गौतम : अधिशासी अभियन्ता (टी०पी० एवं पी०एस०एस०), उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०।

निदेशक (ऑपरेशन) एवं वितरण क्षेत्रों से प्राप्त पारेषण कार्यों के प्रस्तावों पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति ने निम्न निर्णय लिये :-

(क) जमा मद कार्य:-


1. **मैसर्स अमन रोलिंग मिल्स लि० के 22 एमवीए विद्युत भार की विद्युत आपूर्ति हेतु 220/132 के०वी० नरा उपकेन्द्र पर लाइन एवं 'बे' संबंधित कार्य :-**

वर्तमान में मै० अमन रोलिंग मिल्स लि० के 17 एमवीए विद्युत भार को 220/132 के०वी० नरा उपकेन्द्र के 33 के०वी० विभव द्वारा पोषित किया जाता है। मै० अमन रोलिंग मिल्स लि० के वर्तमान विद्युत भार 17 एमवीए से 22 एमवीए भार वृद्धि के दृष्टिगत 220/132 के०वी० नरा उपकेन्द्र से मै० अमन रोलिंग मिल्स लि० एस०सी० लाइन एवं 'बे' का निर्माण कार्य समिति के द्वारा निम्नवत् अनुमोदित किया गया है :-

- 132के०वी० नारा(220)- मैसर्स अमन रोलिंग मिल्स लि० एकल पथ(भूमिगत एवं ओवरहेड) लाइन का निर्माण कार्य-5.6 किमी० (मैसर्स अमन रोलिंग मिल्स लि० द्वारा लाइन निर्माण कार्य स्वयं कराया जायेगा 15% सुपरविजन चार्ज रू० 2.95 करोड़ जी०एस०टी० सहित पर)
 - 220/132 के०वी० नरा उपकेन्द्र पर 132 के०वी० 'बे' का निर्माण कार्य-01 अदद(जमा मद)
 - 132 के०वी० मेन एवं ट्रांसफर बस का विस्तारीकरण कार्य।(जमा मद)
- ('बे' निर्माण हेतु भूमि उपमोक्ता द्वारा निःशुल्क उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि० को उपलब्ध कराने के प्रतिबंध सहित)

अनुमानित व्यय रू० 5.05 करोड़
(जमा मद में)

(उपरोक्त जमा मद कार्य को ट्रांसमिशन प्लान में सम्मिलित माना जायेगा।)



(ख) लाइन/उपकेन्द्र सुदृढीकरण संबंधित कार्य:-

1. 132 के0वी0 सरोजनी नगर(400)-टी0आर0टी0 डी0सी0 लाइन के ए0सी0एस0आर0 पैन्थर कण्डक्टर को एच0टी0एल0एस0 कण्डक्टर में परिवर्तित करने का कार्य:-

वर्तमान में 132 के0वी0 टी0आर0टी0(3x63 एमवीए) उपकेन्द्र, 132 के0वी0 सरोजनी नगर(400)-टी0आर0टी0 डी0सी0 लाइन, 132 के0वी0 हरदोई रोड(220)-टी0आर0टी0 डी0सी0 लाइन एवं 132 के0वी0 टी0आर0टी0-मोहान रोड लाइन से जुड़ी हुई है। 132 के0वी0 टी0आर0टी0 उपकेन्द्र की विद्युत आपूर्ति मुख्यतः 132 के0वी0 सरोजनी नगर(400)-टी0आर0टी0 डी0सी0 लाइन के द्वारा की जाती है एवं उक्त लाइन के प्रत्येक सर्किट पर 75.6 मे0वा0 पावर डिमांड रिकार्ड की गयी है। 132 के0वी0 सोनिक-मोहान रोड लाइन के N-1 की स्थिति में 132 के0वी0 सरोजनी नगर(400)-टी0आर0टी0 डी0सी0 लाइन के प्रत्येक सर्किट पर 400 एम्पियर तक पावर फ्लो रहता है। उक्त अतिभारिता के निराकरण हेतु क्षेत्र द्वारा 132 के0वी0 सरोजनी नगर(400)-टी0आर0टी0 डी0सी0 लाइन के ए0सी0एस0आर0 पैन्थर कण्डक्टर को एच0टी0एल0एस0 कण्डक्टर में परिवर्तित करने का कार्य समिति के द्वारा निम्नवत् अनुमोदित किया गया है :-

- 132 के0वी0 सरोजनी नगर(400)-टी0आर0टी0 सर्किट-I लाइन के ए0सी0एस0आर0 पैन्थर कण्डक्टर को एच0टी0एल0एस0 कण्डक्टर में परिवर्तित करने का कार्य-17.15 किमी0
- 132 के0वी0 सरोजनी नगर(400)-टी0आर0टी0 सर्किट-II लाइन के ए0सी0एस0आर0 पैन्थर कण्डक्टर को एच0टी0एल0एस0 कण्डक्टर में परिवर्तित करने का कार्य-17.25 किमी0
- 220 के0वी0 उपकेन्द्र सरोजनीनगर एवं 132 के0वी0 टी0आर0टी0 उपकेन्द्र के 132 के0वी0 बस बार एवं जम्पर के परिवर्तन का कार्य।

अनुमानित व्यय रू0 18.57 करोड़

2. 132 के0वी0 संभल(400)-हसनपुर द्वितीय सर्किट लाइन के संयोजन हेतु 400/220/132 के0वी0 संभल उपकेन्द्र पर जी0आई0एस0 'बे' का निर्माण कार्य:-

132 के0वी0 उपकेन्द्र हसनपुर (2x40 एमवीए), 132 के0वी0 हसनपुर-संभल(400) डी0सी0 लाइन एवं 'बे' का निर्माण कार्य पारेषण कार्य समिति की 13वीं योजनाकाल की 35वीं बैठक दिनांक 17.08.2020 में अनुमोदित है।

400/220/132 के0वी0 संभल उपकेन्द्र पर उपलब्ध 01 अदद 132 के0वी0 जी0आई0एस0 'बे' का उपयोग कर 132 के0वी0 संभल(400)-हसनपुर सिंगल सर्किट लाइन को दिनांक 25.04.2023 को ऊर्जाकृत किया गया है। 132 के0वी0 हसनपुर उपकेन्द्र को द्वितीय स्रोत 400/220/132 के0वी0 संभल से प्रदान करने हेतु क्षेत्र द्वारा 400/220/132 के0वी0 संभल उपकेन्द्र पर 01 नग 132 के0वी0 जी0आई0एस0 'बे' का निर्माण कार्य समिति के द्वारा निम्नवत् अनुमोदित किया गया है :-


- 400/220/132 के0वी0 संभल उपकेन्द्र(टी0बी0सी0बी0) पर 132 के0वी0 जी0आई0एस0 'बे' का निर्माण कार्य-01 अदद

(मै0 पावरग्रिड रामपुर-संभल ट्रांसमिशन लि0 द्वारा निर्मित 400/220/132 के0वी0 उपकेन्द्र संभल पर 132 के0वी0 'बे' को आर0टी0एम0 मोड के माध्यम से विकासकर्ता द्वारा किया जायेगा।)

(UPERC के टैरिफ निर्धारण की प्रक्रिया के अधिनियम की धारा-62 के अधीन InSTS बिन्दु सं0-7.2 के अनुसार पारेषण सबस्टेशन/लाइन पर सुदृढीकरण कार्यों (ओ एंड एम कार्यों को छोड़कर) का कार्यान्वयन, संबंधित विकासकर्ता के द्वारा किया जायेगा।)

अनुमानित व्यय रू0 6.35 करोड़

(उपरोक्त कार्यों को ट्रांसमिशन प्लान में सम्मिलित माना जायेगा।)

The block contains several handwritten signatures and dates. On the left, there is a signature that appears to be 'S. R. Singh' with the date '26/6/24'. In the center, there is a signature that appears to be 'J. Singh' with the date '26/6/24'. On the right, there is a signature that appears to be 'S. Singh' with the date '26/6/24'. There is also a date '26/6/24' written separately on the right side.

(ग) उपकेन्द्र पर क्षमतावृद्धि स्थापित सम्बन्धी कार्य :-

उपकेन्द्रों पर वर्तमान एवं निकट भविष्य में विद्युत भार वृद्धि तथा Contingency (N-1) में उपकेन्द्र पर क्षमता की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से निम्न क्षमतावृद्धि कार्य समिति द्वारा अनुमोदित किया गया:-

1. 220/132 के0वी0 गजरौला(अमरोहा) उपकेन्द्र पर क्षमतावृद्धि:-

वर्तमान में 220/132/33 के0वी0 उपकेन्द्र गजरौला(अमरोहा) क्षमता 2x160 एमवीए (पीक लोड 264 एमवीए) है एवं कनेक्टड लोड 589 एमवीए है। N-1 के दृष्टिगत प्रेषित 2x160 से 3x160 एमवीए क्षमतावृद्धि का 'बे' सहित एवं 220 के0वी0 मेन बस बार के सिंगल ए0सी0एस0आर0 टारान्डुला कण्डक्टर को टिव्न मूज कण्डक्टर में परिवर्तित करने का कार्य समिति के द्वारा अनुमोदित किया गया है।

अनुमानित व्यय रू0 15.32 करोड़

2. 220/132 के0वी0 रोबर्टसगंज(सोनभद्र) उपकेन्द्र पर 33 के0वी0 विभव का निर्माण एवं 1x40 एमवीए परिवर्तक स्थापित कार्य:-

वर्तमान में 132/33 के0वी0 उपकेन्द्र रोबर्टसगंज क्षमता 2x63 एमवीए (पीक लोड 105 एमवीए) है एवं कनेक्टड लोड 207 एमवीए है व भविष्य में नये 33 के0वी0 उपकेन्द्र कंधौरा पावर प्रोजेक्ट(1x10), जल जीवन मिशन(1x10), बभनौली(1x10), सलखान(1x5) एवं उन्चिद्वः(1x5) उपकेन्द्र का 40 एमवीए विद्युत भार प्रस्तावित है एवं उपकेन्द्र पर 33 के0वी0 'बे' हेतु निर्माण स्थान पर्याप्त नहीं है। प्रस्तावित 40 एमवीए विद्युत भार को 132 के0वी0 उपकेन्द्र से संयोजित करना संभव नहीं है जिसके दृष्टिगत क्षेत्र द्वारा 220/132 के0वी0 रोबर्टसगंज उपकेन्द्र पर 1x40 एमवीए परिवर्तक स्थापना सहित, 132 के0वी0 बस का विस्तारीकरण एवं 33 के0वी0 'बे' का निर्माण कार्य समिति के द्वारा अनुमोदित किया गया है।

(1x40 एमवीए परिवर्तक अन्यत्र स्थान से स्थानांतरित कर 220/132 के0वी0 रोबर्टसगंज उपकेन्द्र पर स्थापित किया जायेगा।)

अनुमानित व्यय रू0 8.35 करोड़

(उपरोक्त क्षमतावृद्धि कार्य को ट्रांसमिशन प्लान में सम्मिलित माना जायेगा।)

3. 220/132/33 के0वी0 चिनहट(लखनऊ) उपकेन्द्र पर क्षमतावृद्धि:-

वर्तमान में 220/132/33 के0वी0 उपकेन्द्र चिनहट(लखनऊ) क्षमता 2x63 एमवीए (पीक लोड 117 एमवीए) है एवं कनेक्टड लोड 310 एमवीए है व 220/132 के0वी0 चिनहट उपकेन्द्र से संयोजित विद्यमान 33 के0वी0 जे0पी0 नगर, कुर्सी, इन्दिरा नगर-Ist, चिनहट-Ist, HAL, इन्दिरा नगर-II, कमता एवं बी0बी0डी0 उपकेन्द्र पर भविष्य में अतिरिक्त 60 एमवीए विद्युत भार प्रस्तावित है। भविष्य में विद्युत भार वृद्धि के दृष्टिगत प्रेषित 2x63 से 2x100 एमवीए क्षमतावृद्धि एवं 132 के0वी0 ट्रांसफर बस के सिंगल पैथर कण्डक्टर को सिंगल मूज कण्डक्टर में परिवर्तित करने का कार्य समिति के द्वारा अनुमोदित किया गया है।

अनुमानित व्यय रू0 21.40 करोड़

4. 132/33 के0वी0 जगदीशपुर(अमेठी) उपकेन्द्र पर क्षमतावृद्धि:-

वर्तमान में 132/33 के0वी0 उपकेन्द्र जगदीशपुर क्षमता 2x40 एमवीए (पीक लोड 56.5 एमवीए) है एवं कनेक्टड लोड 113.5 एमवीए है व भविष्य में नये 33 के0वी0 मालवा(1x5) एवं मोहब्बतपुर(2x8) उपकेन्द्र का 21 एमवीए विद्युत भार प्रस्तावित है, N-1 के दृष्टिगत प्रेषित 2x40 से 3x40 एमवीए क्षमतावृद्धि का 'बे' सहित, 33 के0वी0 ट्रांसफर बस एवं अन्य विविध कार्य समिति के द्वारा अनुमोदित किया गया है।

(1x40 एमवीए परिवर्तक अन्यत्र स्थान से स्थानांतरित कर 132/33 के0वी0 जगदीशपुर उपकेन्द्र पर स्थापित किया जायेगा।)

अनुमानित व्यय रू0 4.44 करोड़

(उपरोक्त क्षमतावृद्धि कार्य को ट्रांसमिशन प्लान में सम्मिलित माना जायेगा।)

Minutes of 14/22th TWC dated 26.06.2024

5. 132/33 के0वी0 बीना(सोनभद्र) उपकेन्द्र पर क्षमतावृद्धि:-

वर्तमान में 132/33 के0वी0 उपकेन्द्र बीना क्षमता 3x20 एमवीए (पीक लोड 48 एमवीए) है एवं कनेक्टड लोड 155.10 एमवीए है व भविष्य में नये 33 के0वी0 बैरपुर उपकेन्द्र का 05 एमवीए विद्युत भार प्रस्तावित है, N-1 के दृष्टिगत प्रेषित 3x20 से 2x20+1x40 एमवीए क्षमतावृद्धि का निर्माण कार्य समिति के द्वारा अनुमोदित किया गया है।

(1x40 एमवीए परिवर्तक अन्यत्र स्थान से स्थानांतरित कर 132/33 के0वी0 बीना उपकेन्द्र पर स्थापित किया जायेगा।)

अनुमानित व्यय रू0 0.67 करोड़

(उपरोक्त क्षमतावृद्धि कार्य को ट्रांसमिशन प्लान में सम्मिलित माना जायेगा।)

6. 132/33 के0वी0 नसीरपुर(फिरोजाबाद) उपकेन्द्र पर क्षमतावृद्धि:-

वर्तमान में 132/33 के0वी0 उपकेन्द्र नसीरपुर क्षमता 2x40 एमवीए (पीक लोड 62 एमवीए) है एवं कनेक्टड लोड 113 एमवीए है व 132 के0वी0 नसीरपुर से संयोजित विद्यमान 33 के0वी0 अर्मरा जाट उपकेन्द्र पर भविष्य में अतिरिक्त 06 एमवीए विद्युत भार प्रस्तावित है, N-1 के दृष्टिगत प्रेषित 2x40 से 3x40 एमवीए क्षमतावृद्धि का 'बे' सहित निर्माण कार्य समिति के द्वारा अनुमोदित किया गया है।

(1x40 एमवीए परिवर्तक अन्यत्र स्थान से स्थानांतरित कर 132/33 के0वी0 नसीरपुर उपकेन्द्र पर स्थापित किया जायेगा।)

अनुमानित व्यय रू0 2.41 करोड़

7. 132/33 के0वी0 चन्दौली उपकेन्द्र पर क्षमतावृद्धि:-

वर्तमान में 132/33 के0वी0 उपकेन्द्र चन्दौली क्षमता 1x63+1x40 एमवीए (पीक लोड 77.7 एमवीए) है एवं कनेक्टड लोड 122.75 एमवीए है व भविष्य में नये 33 के0वी0 मेडिकल कॉलेज एवं डिग्री कॉलेज उपकेन्द्र का 10 एमवीए विद्युत भार प्रस्तावित है। भविष्य में विद्युत भार वृद्धि के दृष्टिगत प्रेषित 1x63+1x40 से 2x63 एमवीए क्षमतावृद्धि का निर्माण कार्य समिति के द्वारा अनुमोदित किया गया है।

अनुमानित व्यय रू0 5.64 करोड़

8. 132/33 के0वी0 मोहान रोड(लखनऊ) उपकेन्द्र पर क्षमतावृद्धि:-


वर्तमान में 132/33 के0वी0 उपकेन्द्र मोहान रोड क्षमता 2x40+1x63 एमवीए (पीक लोड 112 एमवीए) है एवं कनेक्टड लोड 170 एमवीए है व 132 के0वी0 मोहान रोड से संयोजित विद्यमान 33 के0वी0 आर0डी0एस0ओ0 उपकेन्द्र पर भविष्य में अतिरिक्त 05 एमवीए विद्युत भार प्रस्तावित है, N-1 के दृष्टिगत प्रेषित 2x40+1x63 से 3x63 एमवीए क्षमतावृद्धि का निर्माण कार्य समिति के द्वारा अनुमोदित किया गया है।

अनुमानित व्यय रू0 11.36 करोड़

9. 132/33 के0वी0 तेलियरगंज(प्रयागराज) उपकेन्द्र पर क्षमतावृद्धि:-

वर्तमान में 132/33 के0वी0 उपकेन्द्र तेलियरगंज(प्रयागराज) क्षमता 2x63 एमवीए (पीक लोड 110 एमवीए) है एवं कनेक्टड लोड 173.6 एमवीए है व नये 33 के0वी0 न्यू बेली उपकेन्द्र का भविष्य में 20 एमवीए विद्युत भार प्रस्तावित है, N-1 के दृष्टिगत प्रेषित 2x63 से 3x63 एमवीए क्षमतावृद्धि का 'बे' सहित निर्माण कार्य समिति के द्वारा अनुमोदित किया गया है।

अनुमानित व्यय रू0 7.77 करोड़

The block contains several handwritten signatures and dates. From left to right: a signature with the name 'राजीव' (Rajiv) below it; a signature with the date '26/6/24' below it; a signature with the date '22/6/24' below it; a signature with the date '26/06/24' below it; and a signature with the date '26/06/24' below it.

(घ) चर्चा हेतु प्रस्ताव :-

1. 220/132/33 के0वी0, 2x160+2x40 एम0वी0ए0 स्वार (AIS) उपकेन्द्र एवं सम्बन्धित लाइन का निर्माण कार्य :-

220/132/33 के0वी0 स्वार उपकेन्द्र निर्माण के स्थान पर समिति द्वारा विद्यमान 132 के0वी0 टाण्डा उपकेन्द्र(3x40 एम0वी0ए0) को 220 के0वी0 विभव पर उच्चीकरण करने हेतु निदेशित किया गया है।

2. क्षेत्र द्वारा प्रेषित निम्न क्षमतावृद्धि के प्रस्तावों में उपकेन्द्रों पर अतिरिक्त परिवर्तक स्थापित करने हेतु स्थान की उपलब्धता/ अन्य विद्यमान एवं निर्माणाधीन पारेषण उपकेन्द्रों पर लोड स्फिटिंग का उच्च स्तर से आंकलन कर पुनः प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया:-

(i) 220/132 के0वी0 बोनर, 132 के0वी0 सरसौल एवं 132 के0वी0 अलीगढ़-।।। उपकेन्द्र पर क्षमतावृद्धि:-
समिति द्वारा 220 के0वी0 बोनर, 132 के0वी0 सरसौल एवं 132 के0वी0 अलीगढ़-।।। उपकेन्द्र का उच्च स्तर से स्थानीय निरक्षण करने हेतु निदेशित किया गया है।

(ii) 220/132/33 के0वी0 गोण्डा उपकेन्द्र पर क्षमतावृद्धि:-

समिति द्वारा 220 के0वी0 गोण्डा उपकेन्द्र के विद्युत भार को 132 के0वी0 इटियाथोक उपकेन्द्र पर स्थानांतरित करने के उपरान्त क्षमतावृद्धि प्रस्ताव का पुनः आंकलन कर प्रेषित करने हेतु निदेशित किया गया है।

(iii) 132/33 के0वी0 अहरौरा(मिर्जापुर) उपकेन्द्र पर क्षमतावृद्धि:-

समिति द्वारा 132/33 के0वी0 अहरौरा उपकेन्द्र पर स्थान का निरक्षण कर अतिरिक्त परिवर्तक स्थापना हेतु निदेशित किया।

(iv) 132/33 के0वी0 तिलहर(शाहजहाँपुर) उपकेन्द्र पर क्षमतावृद्धि:-

समिति द्वारा 132 के0वी0 तिलहर उपकेन्द्र के विद्युत भार को 220/132 के0वी0 अजीजपुर उपकेन्द्र पर स्थानांतरित करने के उपरान्त क्षमतावृद्धि प्रस्ताव का पुनः आंकलन कर प्रेषित करने हेतु निदेशित किया गया है।

(v) 132/33 के0वी0 आवास विकास(सुल्तानपुर रोड) एवं इन्दिरा नगर(लखनऊ) उपकेन्द्रों पर क्षमतावृद्धि:-


मुख्य अभियन्ता लखनऊ को समग्रता में जनपद लखनऊ की विद्युत आपूर्ति हेतु कार्य योजना तैयार कर समिति को अवगत कराने हेतु निदेशित किया गया है।


वित्तीय वर्ष 2024-25 में पारेषण कार्य अनुमोदन समिति द्वारा अब तक अनुमोदित कार्यों की लागत का विवरण :-


टी0डब्ल्यू0सी0 बैठक का विवरण		उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0 के मद में				जमा मद कार्य		टी0बी0सी0बी0		योग (रु0 करोड़ में)
14वां प्लान	दिनांक	जी0ई0सी0 -II	नये कार्य	क्षमतावृद्धि एवं सुदृढीकरण रु0 5 करोड़ से कम लागत के कार्य #	रु0 5 करोड़ से अधिक लागत के कार्य	नये कार्य	क्षमतावृद्धि एवं सुदृढीकरण	नये कार्य	क्षमतावृद्धि एवं सुदृढीकरण	
22वीं बैठक	26.06.2024			7.52	88.41	5.05			6.35	
योग		-		7.52	88.41	5.05			6.35	107.33
कुल योग				95.93		5.05		-	6.35	107.33

* समिति के निर्देशानुसार 14वीं योजनाकाल की 22वीं बैठक दिनांक 26.06.2024 में अनुमोदित धनराशि को वित्तीय वर्ष 2024-2025 में सम्मिलित किया गया।


रु0 05 करोड़ से कम लागत के कार्य उप्रपाट्राकालि के आन्तरिक संसाधनों (निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित धनराशि रु0 130 करोड़) द्वारा निष्पादित किये जायेंगे।

 San Rajiv

 26/06/24


 26/06/24


 26/06/24


 26/06/24


वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुमोदित रू0 05 करोड़ से कम लागत के कार्य (कुल धनराशि रू0 7.52 करोड़) :-


01 अप्रैल, 2024 से दिनांक 26.06.2024 तक अनुमोदित रू0 05 करोड़ से कम के कार्य की धनराशि (14वीं योजनाकाल की 22वीं बैठक दिनांक 26.06.2024 को सम्मिलित करते हुए)	वर्तमान टी0डब्ल्यू0सी0 में प्रस्तावित, रू0 05 करोड़ से कम लागत के कार्य की कुल धनराशि	वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुमोदित, रू0 05 करोड़ से कम के कार्य की कुल धनराशि
रू0 7.52 करोड़	रू0 7.52 करोड़	रू0 7.52 करोड़



(सत्येन्द्र कुमार)
अधीक्षण अभियन्ता (टीपी एवं पीएसएस)
एवं संयोजक सदस्य



(ज्ञानेन्द्र धर द्विवेदी)
निदेशक (वितरण) एवं सदस्य



(अरुण कुमार मिश्र)
निदेशक (एस0एल0डी0सी0) एवं सदस्य


(सुशान्त कुमार दास)
निदेशक (नियोजन एवं वाणिज्य)
एवं सदस्य


(राजीव कुमार)
निदेशक (कार्य एवं परियोजना)
एवं सदस्य


(पीयूष गर्ग)
निदेशक (आपरेशन) एवं सदस्य


(समीर कुमार स्वैन)
निदेशक (वित्त) एवं सदस्य


(रणवीर प्रसाद)
प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0ट्रां0का0लि0 एवं अध्यक्ष