

U.P. Power Transmission Corporation Limited

उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

Office Of The
S.E. (TP & PSS)
3rd Floor, Shakti Bhawan Extn.
14-Ashok Marg Lucknow-226001



कार्यालय
अधीक्षण अभियन्ता(टी०पी० एवं पीएसएस)
तल, शक्ति भवन विस्तार,
14, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

पत्रांक : 319 -पा०/पा०नि०/बारहवीं/TWC

दिनांक : 01/06/2015

विषय : दिनांक 04.06.2015 को कारपोरेशन द्वारा गठित "पारेषण कार्य अनुमोदन समिति" की बारहवीं योजना की 20वीं बैठक का कार्यवृत्त।

- 1- श्री संजय प्रसाद, प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० एवं अध्यक्ष, "पारेषण कार्य अनुमोदन समिति"।
- 2- श्री एस०के० अग्रवाल, निदेशक (वित्त), उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० एवं सदस्य, "पारेषण कार्य अनुमोदन समिति"।
- 3- श्री शतांशु अग्रवाल, निदेशक (आपरेशन), उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, एवं सदस्य "पारेषण कार्य अनुमोदन समिति"।
- 4- श्री अरूण प्रताप सिंह, निदेशक (कार्य एवं परियोजना), उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० एवं सदस्य, "पारेषण कार्य अनुमोदन समिति"।
- 5- मुख्य अभियन्ता (ऊर्जा प्रणाली), उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, एवं स्थायी आमन्त्री, "पारेषण कार्य अनुमोदन समिति" पंचम तल शक्ति भवन, लखनऊ।
- 6- मुख्य अभियन्ता (सी०एण्ड सी०), उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, एवं स्थायी आमन्त्री, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 7- मुख्य अभियन्ता (पी०पी०एम०एम०), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० एवं स्थायी आमन्त्री, "पारेषण कार्य अनुमोदन समिति" 7वाँ तल, शक्ति भवन, लखनऊ।

उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० द्वारा गठित "पारेषण कार्य अनुमोदन समिति" की बारहवीं योजना की दिनांक 04.06.2015 को 20वीं बैठक का कार्यवृत्त संलग्न है। उक्त बैठक का कार्यवृत्त उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि० की बेवसाइट www.upptcl.org के ongoing transmission works लिंक पर उपलब्ध है।


संलग्नक: यथोपरि।

(सुमन गुच्छ)
अधीक्षण अभियन्ता (टी०पी० एवं पी०एस०एस०)
एवं सदस्य संयोजक।

प्रतिलिपि :-

- 1- मुख्य अभियन्ता (पारेषण पूर्व), उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, 57 जार्ज टाउन, इलाहाबाद।
- 2- मुख्य अभियन्ता (पारेषण मध्य), उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, अली मंजिल, फातिमा हास्पिटल के निकट, निशातगंज, लखनऊ।
- 3- मुख्य अभियन्ता (पारेषण पश्चिम), उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, पारेषण भवन 130-डी,विक्टोरिया पार्क, मेरठ।
- 4- मुख्य अभियन्ता (पारेषण दक्षिण), उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, 64 खम्बा, बाईपास रोड, सिकन्दरा, आगरा।
- 5- मुख्य अभियन्ता 765 के०वी०, उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, 15वाँ तल शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।
- 6- मुख्य अभियन्ता (जानपद पारेषण- I), उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, 8/110 इन्दिरानगर, लखनऊ।
- 7- मुख्य अभियन्ता सी०एम०यू०(टी०), उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, 11वाँ तल शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।
- 8- मुख्य अभियन्ता (जानपद पारेषण- II), उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, 9वाँ तल शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 9- मुख्य अभियन्ता (डी० एण्ड पी०), उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, 10वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 10- उप मुख्य लेखाधिकारी (पारेषण मुख्यालय) वित्त एवं भुगतान इकाई, उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, प्रथम तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- > 11- इं० पंकज सक्सेना, अधिशासी अभियन्ता सम्बद्ध निदेशक (आपरेशन), के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

संलग्नक: यथोपरि।


(सुमन गुच्छ)
अधीक्षण अभियन्ता (टी०पी० एवं पी०एस०एस०)
एवं सदस्य संयोजक।

कारपोरेशन द्वारा गठित "पारेषण कार्य अनुमोदन समिति" की दिनांक 04.06.2015 को सम्पन्न 12वीं योजनाकाल की 20वीं बैठक का कार्यवृत्त ।

बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित थे :-

- 1- श्री संजय प्रसाद, प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०पा०ट्रां०का०लि० एवं अध्यक्ष समिति।
- 2- श्री एस० के० अग्रवाल, निदेशक (वित्त) एवं सदस्य समिति।
- 3- श्री शतान्शु अग्रवाल, निदेशक (ऑपरेशन) एवं सदस्य समिति।
- 4- श्री अरूण प्रताप सिंह, निदेशक (कार्य एवं परियोजना) एवं सदस्य समिति।
- 5- श्री सुमन गुच्छ, अधीक्षण अभियन्ता (टीपी एण्ड पी०एस०एस०) एवं संयोजक सदस्य समिति।

निदेशक (ऑपरेशन) एवं वितरण क्षेत्रों से प्राप्त पारेषण कार्यों के प्रस्तावों पर, समिति ने सम्यक विचारोपरान्त निम्न निर्णय लिये :-

(क) नये कार्य :-

- (i) साहिबाबाद-सेक्टर 62 नोयडा 220 के०वी० एस०सी० लाइन का 400/220 के०वी० उपकेन्द्र (GIS) इन्द्रापुरम(गाजियाबाद) पर लीलो कार्य का निर्माण:-

समिति के संज्ञान में है कि 400/220, 220/33 के०वी० उपकेन्द्र इन्द्रापुरम (गाजियाबाद) मैसर्स WUPPTCL द्वारा निर्माण किया जा रहा है। इसके 220/33 के०वी० क्षमता से गाजियाबाद जनपद व निकट के क्षेत्र में मुख्य विद्युत भार आपूर्ति होगी। वर्तमान में गाजियाबाद, नोयडा के महत्वपूर्ण 220 के०वी० साहिबाबाद, नोयडा-62 (220) के०वी० उपकेन्द्रों की पोषक लाइनें अतिभारित रहती हैं। अनवरत आपूर्ति हेतु इन्हें वैकल्पिक स्रोतों से जोड़ने की आवश्यकता है। क्षेत्र में अन्य 400 के०वी० उपकेन्द्र मुरादनगर-11, अटोर, डासना, इन्दिरापुरम शीघ्र पूर्ण होने हैं। परन्तु नगरीय क्षेत्र, लाइन कासिंग आदि जटिल बाधाओं, क्षमता उपलब्धता एवं नये उपकेन्द्रों पर लोड फ्लो अध्ययन अनुसार विशेष प्रकार के Multicircuit Tower के माध्यम से 400 के०वी० इन्दिरापुरम उपकेन्द्र से 220 के०वी० लीलो लाइन जोड़ने संबंधी क्षेत्र का प्रस्ताव श्रेयस्कर पाया गया। इस कार्य में 132 के०वी० लाइन भी कुछ शिफ्ट करनी होगी। तदनुसार उपकेन्द्रों को वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध करने एवं पोषक लाइनों की भारिता नियंत्रित करने हेतु निम्न प्रस्ताव अनुमोदित किया गया:-

- साहिबाबाद-सेक्टर 62 नोयडा -पटपडगंज 220 के०वी० एस०सी० लाइन का 400/220 के०वी० (GIS) उपकेन्द्र इन्द्रापुरम(गाजियाबाद) पर Multicircuit Towers द्वारा लीलो-03 किमी०

यद्यपि सामान्य परिस्थितियों में लाइन कार्यों की अनुमानित लागत रू० 02.35 करोड़ है परन्तु



अति सीमित Row उपलब्ध होने के कारण Multicircuit Tower की बाध्यता, कुछ 132 के0वी0 लाइन शिफ्टिंग आदि के दृष्टिगत डिजाइन की अनुशंसा अनुसार अनुमानित लागत रू0 6.12 करोड़ है।

(ii) 132/33 के0वी0 उपकेन्द्र जौली रोड़ (मुजफ्फरनगर) से 132 के0वी0 उपकेन्द्र जडौदा-नारा (मुजफ्फरनगर) रेलवे TSS द्विफेज लाइन का निर्माण (डिपॉजिट कार्य):-

रेलवे विभाग द्वारा उनके 132 के0वी0 ट्रेक्शन उपकेन्द्र जडौदा-नारा(मुजफ्फरनगर) पर निकट जौली रोड़ 132 के0वी0 UPPTCL उपकेन्द्र से द्विफेज सप्लाई हेतु UPPTCL को अनुरोध किया गया है। 132 के0वी0 जौली रोड़ उपकेन्द्र उच्च क्षमता कन्डक्टर 'जेबरा' पर एकलपथ द्वारा मुजफ्फरनगर (400) उपकेन्द्र से रेडियल पोषित है। जौली रोड़ उपकेन्द्र एवं जडौदा-नारा रेलवे TSS का भार वहन करने में कन्डक्टर की उपलब्ध क्षमता के दृष्टिगत निम्नानुसार अनुमोदन किया गया:-

- जौली रोड़-जडौदा-नारा रेलवे TSS 132 के0वी0 एकलपथ द्विफेज लाइन का निर्माण -11.25 किमी0

- जौली रोड़ 132/33 के0वी0 उपकेन्द्र पर 132 के0वी0 'बे' का निर्माण - 1 अद्द

यद्यपि सामान्य परिस्थितियों में अनुमानित लागत रू0 5.4 करोड़ है परन्तु

कार्यों में Tree cutting, forest व अन्य clearance आदि के दृष्टिगत क्षेत्र एवं Design द्वारा परीक्षण उपरान्त अनुमानित लागत रू0 6.99 करोड़ होगी।

(पूर्ण व्यय रेलवे विभाग द्वारा वहन किया जायेगा)

(ख)- पूर्व अनुमोदित कार्यों में संशोधन:-

(i) 132/33 के0वी0 उपकेन्द्र 2x20 एम0वी0ए0 सुल्तानगंज (भौगांव-मैनपुरी) उपकेन्द्र का निर्माण:-

समिति के संज्ञान में लाया गया है कि पूर्व में समिति की 12वाँ प्लान की प्रथम बैठक दिनांक 30.04.2012, निदेशक मण्डल की 30वीं बैठक दिनांक 18.07.2012 में बेवर (मैनपुरी) उपकेन्द्र निम्नानुसार स्वीकृत किया गया व कार्यों पर तत्कालीन दरों अनुसार अनुमानित व्यय रू0 13.27 करोड़ था:-

-132/33 के0वी0 परिवर्तक 2x20 एम0वी0ए0 बेवर उपकेन्द्र का निर्माण (सिंगिल मेन व ट्रांसफर बस पद्धति)

- 132 के0वी0 मैनपुरी-छिबरामऊ लाइन का बेवर उपकेन्द्र पर लीलो- 10 किमी0

क्षेत्र द्वारा सूचित किया गया कि बेवर उपकेन्द्र हेतु निशुल्क भूमि उपलब्ध नहीं हो सकी है। अन्यत्र नव स्थल सुल्तानगंज (भौगांव) में निशुल्क भूमि चिन्हित की गई है व तदनुसार बेवर उपकेन्द्र को निरस्त करते हुये एवं क्षेत्र में भार वृद्धि के दृष्टिगत उपकेन्द्र निर्माण निम्नानुसार अनुमोदित किया गया :-

-132/33 के0वी0 2x20 एम0वी0ए0 सुल्तानगंज (भौगांव-मैनपुरी) उपकेन्द्र का निर्माण (डबल मेन एवं ट्रांसफर पद्धति से)

-मैनपुरी-नीबकरोरी 132 के0वी0 एस0सी0 लाइन का लीलो- 10 किमी0

कार्यो पर वर्तमान दरों अनुसार अनुमानित व्यय रू0 24.00 करोड़

संशोधन उपरान्त ^{अतिरिक्त व्यय} अतिरिक्त व्यय लगभग रू0 1.5 करोड़

(ii) 132/33 के0वी0 उपकेन्द्र दनकौर (गौतमबुद्ध नगर) 2x40 एम0वी0ए0 का निर्माण कार्य:-

11वीं योजना सम्बन्धी समिति की पाँचवी बैठक दिनांक 19.04.2008 व निदेशक मण्डल की 13वीं बैठक दिनांक 30.05.2008 में उपरोक्त उपकेन्द्र का निर्माण निम्नानुसार स्वीकृत किया गया था :-

-132/33 के0वी0 2x40 एम0वी0ए0 दनकौर (गौतमबुद्ध नगर) उपकेन्द्र का निर्माण

-सिकन्द्राबाद(220)-दनकौर 132 के0वी0 एस0सी0 लाइन एवं 'बे'-15 किमी0

क्षेत्र में निरन्तर भार वृद्धि के दृष्टिगत इस उपकेन्द्र के निर्माण की आवश्यकता थी। क्षेत्र अनुसार निर्धारित क्षेत्र के आस-पास निशुल्क भूमि उपलब्ध नहीं हो सकी है। क्षेत्र से सूचना पर वर्तमान में 33 के0वी0 उपकेन्द्र मण्डीश्याम नगर (गौतमबुद्धनगर) उपकेन्द्र के निकट 132 के0वी0 उपकेन्द्र दनकौर के निर्माण हेतु निशुल्क पर्याप्त भूमि उपलब्ध होने के फलस्वरूप दनकौर उपकेन्द्र निर्माण एवं लाइन निम्नानुसार अनुमोदित किया गया:-

-132/33 के0वी0 2x40 एम0वी0ए0 उपकेन्द्र दनकौर (गौतमबुद्ध नगर) का निर्माण

-सिकन्द्राबाद(220)-खुर्जा(220) 132 के0वी0 एस0सी0 लाइन का लीलो-10 किमी0

अनुमानित लागत रू0 21.66 करोड़

उपकेन्द्र स्थल में परिवर्तन से अतिरिक्त व्यय शून्य है ।

(iii) 220/132 के0वी0, 2x160 एम0वी0ए0 220/33 के0वी0, 3x60 एम0वी0ए0 हापुड़ उपकेन्द्र:-

समिति द्वारा 13वीं बैठक दिनांक 18.07.2014 व निदेशक मण्डल की दिनांक 22.07.2014 को 38वीं बैठक में हापुड़ उपकेन्द्र का निर्माण AIS पद्धति से अनुमोदित किया गया था। तत्कालीन अनुमानित व्यय रू0 150.27 करोड़ था व उपकेन्द्र हेतु लगभग 42000 Sq. meter भूमि की आवश्यकता थी। जिलाधिकारी हापुड़ से निरन्तर सम्पर्क करने पर लगभग 26000 Sq. meter भूमि ही उपलब्ध हो पा रही है व इसकी पुष्टि जिलाधिकारी हापुड़ द्वारा अध्यक्ष, यू0पी0पी0टी0सी0एल0 को सम्बोधित पत्र दिनांक 08.05.2015 द्वारा की है। उपकेन्द्र के लिए सीमित भूमि ही उपलब्ध होने, इस उपकेन्द्र के महत्व एवं समय पर पूर्ण करने के दृष्टिगत ए0आई0एस0 के स्थान पर हाईब्रिड पद्धति (AIS+GIS) से निर्माण करने का समिति द्वारा अनुमोदन किया गया। AIS की तुलना में Hybrid उपकेन्द्र पर 20% अधिक व्यय होगा। समिति द्वारा निम्न सम्बन्धित कार्यो का अनुमोदन किया गया:-

-220/132, 220/33 के0वी0 हापुड़ 2x160 + 3x60 एम0वी0ए0 हापुड़ उपकेन्द्र का AIS के स्थान पर हाइब्रिड पद्धति से निर्माण।

-हापुड़ (220)-हापुड़(765) डी0सी0 टावरों पर 220 के0वी0 एस0सी0 लाइन- 30 किमी0(अनुमोदन यथावत)

-सिमौली-शताब्दीनगर 220 के0वी0 एस0सी0 लाइन का हापुड़(220) उपकेन्द्र पर लीलो- 50 किमी0 (अनुमोदन यथावत)

-हापुड़(220)-हापुड़ 132 के0वी0 डी0सी0 टावर पर एस0सी0 लाइन-15 किमी0 (अनुमोदन यथावत)

-हापुड़(220)-बाबूगढ़ 132 के0वी0 डी0सी0 टावर पर एस0सी0 लाइन-20 किमी0 (अनुमोदन यथावत)

-हापुड़(220)-पिलखुवा 132 के0वी0 डी0सी0 टावर पर एस0सी0 लाइन-25 किमी0 (अनुमोदन यथावत)

-हापुड़, बाबूगढ़, पिलखुआ उपकेन्द्रों पर 132 के0वी0 'बे' - 3 अद्द

हाइब्रिड उपकेन्द्र एवं 132 के0वी0 'बे' के कारण संशोधित कार्यों से अतिरिक्त व्यय रू0 20.00 करोड़

अनुमानित है व तदनुसार कुल व्यय रू0 170.00 करोड़ होगा।

(ग) क्षमता वृद्धि संबंधी निम्न प्रस्तावों पर समिति द्वारा अनुमोदन किया गया :-

उपकेन्द्रों पर वर्तमान एवं निकट भविष्य में विद्युत भार वृद्धि तथा Contingency में उपकेन्द्र पर क्षमता की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से निम्न क्षमता वृद्धि अनुमोदित की गयी :-

(i) 132/33 के0वी0 उसावों (बदायूं) उपकेन्द्र :-

220/132 के0वी0 उसावों (बदायूं) - 1x20+1x40 एम0वी0ए0 से 2x40 एम0वी0ए0

कार्यों पर कुल अनुमानित व्यय रू0 2.55 करोड़

(ii) 132/33 के0वी0 रिछा बहेड़ी (बरेली) उपकेन्द्र :-

132/33 के0वी0 रिछा बहेड़ी (बरेली) - 2x20 एम0वी0ए0 से 2x40 एम0वी0ए0

कार्यों पर कुल अनुमानित व्यय रू0 5.80 करोड़

(iii) 132/33 के0वी0 जिगना (मिर्जापुर) उपकेन्द्र :-

132/33 के0वी0 जिगना(मिर्जापुर) - 2x20 एम0वी0ए0 से 1x20+1x40 एम0वी0ए0

कार्यों पर कुल अनुमानित व्यय रू0 2.83 करोड़

(iv) 220/132 के0वी0 चण्डक (बिजनौर) उपकेन्द्र :-

220/132 के0वी0 चण्डक(बिजनौर) - 2x20 एम0वी0ए0 से 2x40 एम0वी0ए0

कार्यों पर कुल अनुमानित व्यय रू0 5.80 करोड़

(v) 400/220 के0वी0 सुल्तानपुर उपकेन्द्र :-

400/220 के0वी0 सुल्तानपुर - 2x240 एम0वी0ए0 से 2x315 एम0वी0ए0

कार्यों पर कुल अनुमानित व्यय रू0 26.12 करोड़

(vi) 132/33 के0वी0 मनकापुर (गोण्डा) उपकेन्द्र :-

132/33 के0वी0 मनकापुर (गोण्डा) - 2x20 एम0वी0ए0 से 1x20+1x40 एम0वी0ए0

कार्यों पर कुल अनुमानित व्यय रू0 2.86 करोड़

(vii) 132/33 के0वी0 सण्डीला (हरदोई) उपकेन्द्र :-

132/33 के0वी0 सण्डीला (हरदोई) – 2X20 एम0वी0ए0 से 2X40 एम0वी0ए0

कार्यो पर कुल अनुमानित व्यय रू0 5.80 करोड़

(viii) 220/132 के0वी0 नोयडा-129 उपकेन्द्र :-

समिति की 17वीं बैठक दिनांक 02.01.2015 में स्वीकृत उपकेन्द्र क्षमता वृद्धि 2X160 से 2X200 एम0वी0ए0
निरस्त करते हुए समिति द्वारा निम्नानुसार क्षमता वृद्धि अनुमोदित की गई:-

220/132 के0वी0 नोयडा-129 – 2X160 एम0वी0ए0 से 3X160 एम0वी0ए0

220 के0वी0 'बे' – 1 अदद

132 के0वी0 'बे' – 1 अदद

(वर्तमान भार वहन करने में N-1 Contingency से कठिनाई के दृष्टिगत अतिरिक्त परिवर्तक का अनुमोदन)

कार्यो पर कुल अनुमानित व्यय रू0 8.77 करोड़

पूर्व अनुमोदित कार्यो में संशोधन से अतिरिक्त व्यय: शून्य

(घ) पूर्व अनुमोदित कार्यो में शुद्धि पत्र :-

समिति की 19वीं बैठक दिनांक 01.04.2015 में अनुमोदित क्षमता वृद्धि कार्यो में 132/33 के0वी0
मुरादनगर 2x160+1x100 एम0वी0ए0 से 2x160+1x200 एम0वी0ए0 के स्थान पर 220/132 के0वी0
2x160+1x100 एम0वी0ए0 से 2x160+1x200 एम0वी0ए0 पढ़ा जाये।



(सुमन गुच्छ)


अधीक्षण अभियन्ता (टीपी एवं पीएसएस)
एवं संयोजक सदस्य



(एस0के0 अग्रवाल)
निदेशक (वित्त)
एवं सदस्य



(शतांशु अग्रवाल)
निदेशक (आपरेशन)
एवं सदस्य



(अरुण प्रताप सिंह)
निदेशक (कार्य एवं परियोजना)
एवं सदस्य



(संजय प्रसाद)
प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0ट्रां0का0लि0
एवं अध्यक्ष