

U.P. Power Transmission Corporation Limited

उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)



Office Of The
Superintending Engineer (TP&PSS))
6th Floor, Shakti Bhawan Extn.
14-AshokMarg Lucknow-226001
Email I.D. setppssn@gmail.com
Phone : 0522-4108994



कार्यालय:
अधीक्षण अभियन्ता(टी.पी.एवं पीएसएस)
छठा तल, शक्ति भवन विस्तार,
14, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001
दूरभाष : 0522-4108994

पत्रांक : 3745-अधी०अभि०/टी०पी०एवं पी०एस०एस०/13वीं योजना/TWC

दिनांक : 22.01.2019

विषय : उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० द्वारा गठित "पारेषण कार्य अनुमोदन समिति" की दिनांक 21.01.2019 को आहूत 13वीं योजनाकाल की 23वीं बैठक सम्बन्धी कार्यवृत्त।

- 1- डा० संधिल पांडियन सी०, प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० एवं अध्यक्ष, समिति।
- 2- श्री रवि प्रकाश दुबे, निदेशक (कार्य एवं परियोजना), उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० एवं सदस्य, समिति।
- 3- श्री चन्द्र मोहन, निदेशक (ऑपरेशन), उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० एवं सदस्य, समिति।
- 4- श्री सरोज कुमार मिश्रा, निदेशक (वित्त), उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० एवं सदस्य, समिति।
- 5- श्री सुमन गुच्छ, निदेशक (वाणिज्य एवं नियोजन), उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, 5वाँ तल, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 6- मुख्य अभियन्ता (ऊर्जा प्रणाली), उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, एवं स्थायी आमन्त्री, विभूति खण्ड-II, निकट मंत्री आवास, गोमती नगर, लखनऊ।
- 7- मुख्य अभियन्ता (पी०पी०एम०एम०), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० एवं स्थायी आमन्त्री, 7वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 8- मुख्य अभियन्ता(नियोजन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, तृतीय तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

"पारेषण कार्य अनुमोदन समिति" की 13वीं योजनाकाल की दिनांक 21.01.2019 को आहूत 23वीं बैठक सम्बन्धी कार्यवृत्त संलग्न है। यह कार्यवृत्त उ०प्र० पा० ट्रा० का० लि० की वेबसाइट www.upptcl.org के **ongoing transmission works** लिंक पर भी उपलब्ध है।

संलग्नक: यथोपरि।

(इम्तियाज अहमद)
अधीक्षण अभियन्ता (टी०पी० एवं पी०एस०एस०)
एवं सदस्य संयोजक

प्रतिलिपि :-

- 1- मुख्य अभियन्ता (पारेषण: दक्षिण-पूर्व), उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, 57 जार्ज टाउन, इलाहाबाद।
- 2- मुख्य अभियन्ता (पारेषण : उत्तर-पूर्व), उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, 132 के०वी० उपकेन्द्र, मोहददीपुर, गोरखपुर।
- 3- मुख्य अभियन्ता (पारेषण मध्य), उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, पारेषण भवन, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
- 4- मुख्य अभियन्ता (पारेषण पश्चिम), उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, पारेषण भवन 130-डी,विक्टोरिया पार्क, मेरठ।
- 5- मुख्य अभियन्ता (पारेषण: दक्षिण-पश्चिम), उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, निकट अमर उजाला प्रेस, ककरैथा रोड, आगरा।
- 6- मुख्य अभियन्ता (पारेषण : दक्षिण-मध्य), उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, 132 के०वी० उपकेन्द्र, हसारी, झांसी।
- 7- मुख्य अभियन्ता 765 के०वी०, उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, 15वाँ तल शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।
- 8- मुख्य अभियन्ता (जानपद पारेषण- I), उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, 8/110 इन्दिरानगर, लखनऊ।
- 9- मुख्य अभियन्ता सी०एम०यू०(टी०), उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, 11वाँ तल शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।
- 10- मुख्य अभियन्ता (जानपद पारेषण-II), उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, 9वाँ तल शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 11- मुख्य अभियन्ता (डी० एण्ड पी०), उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, 10वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 12- उप महाप्रबन्धक (पारेषण मुख्यालय) वित्त एवं भुगतान इकाई, उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, प्रथम तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 13- श्री पंकज सक्सेना, अधिशासी अभियन्ता सम्बद्ध निदेशक (आपरेशन), के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।

संलग्नक: यथोपरि।



(इम्तियाज अहमद)
अधीक्षण अभियन्ता (टीपी एवं पीएसएस)
एवं सदस्य संयोजक

उ०प्र०पा०ट्रां०का०लि० की "पारेषण कार्य अनुमोदन समिति" की दिनांक 21.01.2019 को सम्पन्न
13वीं योजनाकाल की 23वीं बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति :-

1. डा० सेंथिल पांडियन सी०: प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०पा०ट्रां०का०लि० एवं अध्यक्ष।
2. श्री सरोज कुमार मिश्रा : निदेशक (वित्त), उ०प्र०पा०ट्रां०का०लि० एवं सदस्य।
3. श्री चन्द्र मोहन : निदेशक (ऑपरेशन), उ०प्र०पा०ट्रां०का०लि० एवं सदस्य।
4. श्री रवि प्रकाश दुबे : निदेशक (कार्य एवं परियोजना), उ०प्र०पा०ट्रां०का०लि० एवं सदस्य।
5. श्री सुमन गुच्छ : निदेशक (वाणिज्य एवं नियोजन), उ०प्र०पा०ट्रां०का०लि० एवं सदस्य।
6. श्री इम्तियाज अहमद : अधीक्षण अभियन्ता (टी०पी० एवं पी०एस०एस०) एवं संयोजक सदस्य।

निदेशक (ऑपरेशन) एवं वितरण क्षेत्रों से प्राप्त पारेषण कार्यो के प्रस्तावों पर सम्यक विचारोपरान्त समिति ने निम्न निर्णय लिये :-

(क) नये कार्य :-

- 1- 220/132/33 के०वी०, 2x160, 2x40 एवं 220/33 के०वी०, 2x60 एम०वी०ए० उपकेन्द्र देवबन्द (सहारनपुर) का निर्माण कार्य (डबल मेन,ट्रांसफर) :-

वर्तमान में देवबन्द (सहारनपुर), कोटा (सहारनपुर) क्षेत्र को 132 के०वी० देवबन्द उपकेन्द्र से विद्युत आपूर्ति की जा रही है व मुख्य स्रोत 220 के०वी० ननौता उपकेन्द्र है। शीघ्र ही उपकेन्द्र पर 132 के०वी० लाइनों की अतिभारिता एवं स्रोत उपकेन्द्रों पर क्षमता भारिता होने की सम्भावना है। क्षेत्र में नये 220 के०वी० उपकेन्द्र निर्माण से लाइनों व उपकेन्द्रों की क्षमता उपलब्धता व भार वहन हो सकेगा। खण्ड के अन्तर्गत प्राथमिक उपकेन्द्रों की वर्तमान में अतिभारिता एवं भविष्य में बढ़ती विद्युत मांग के दृष्टिगत तकनीकी रूप से 220 के०वी० उपकेन्द्र देवबन्द का निर्माण आवश्यक है, जिससे स्थापित 132 के०वी० उपकेन्द्र देवबन्द एवं कोटा पर अतिरिक्त स्रोत भी प्राप्त होगा। उपकेन्द्र निर्माण हेतु भूमि निजी भू-स्वामियों से क़य की जायेगी, जिसपर रू० 8.12 करोड़ का व्यय अनुमानित है। अतः समिति ने उपकेन्द्र निर्माण निम्नानुसार अनुमोदित किया:-

- 220/132/33 के०वी०, 2x160, 2x40 एवं 220/33 के०वी०, 2x60 एम०वी०ए० उपकेन्द्र देवबन्द (सहारनपुर) का निर्माण कार्य (डबल मेन,ट्रांसफर)
- सहारनपुर(400)PGCIL-देवबन्द(220) 220 के०वी० डी०सी० लाइन(1xMoose)-30 किमी० (केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की अनुमोदन की प्रत्याशा में)
- शामली(400)-देवबन्द(220) 220 के०वी० डी०सी० लाइन(1xMoose)-55 किमी०
- कोटा-देवबन्द 132 के०वी० एस०सी० लाइन का देवबन्द(220) उपकेन्द्र पर लीलो-05 किमी०
- 400 के०वी० उपकेन्द्र सहारनपुर (PGCIL) पर 220 के०वी० 'बे'-2 अदद (केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की अनुमोदन की प्रत्याशा में)
- 400 के०वी० उपकेन्द्र शामली(निर्माणाधीन) पर 220 के०वी० GIS'बे'-2 अदद (उपलब्ध है)

1

उपकेन्द्र पर अतिरिक्त 'बे' का प्राविधान

- 220 के0वी0 फीडर 'बे'-2 अदद
- 220 के0वी0 परिवर्तक 'बे'-1 अदद
- 132 के0वी0 फीडर 'बे'-4 अदद
- 132 के0वी0 परिवर्तक 'बे'-2 अदद

अनुमानित व्यय रू0 145.86 करोड़

भूमि की लागत रू0 8.12 करोड़

कुल अनुमानित लागत रू0 153.98 करोड़

2- 220/132/33 के0वी0, 2x160, 2x40 एम0वी0ए0 उपकेन्द्र टूण्डला (फिरोजाबाद) का निर्माण कार्य (डबल मेन, ट्रांसफर) :-

क्षेत्र से प्राप्त सूचना अनुसार फिरोजाबाद अवस्थित टूण्डला बरहन के आसपास की विद्युत आपूर्ति 132 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र टूण्डला, बरहन से की जाती है। 132 के0वी0 की लाइनों में क्षमता अत्यन्त सीमित है। 132 के0वी0 पोषकों की अतिभारिता एवं वर्तमान में क्षेत्र में अतिरिक्त भार वहन करने हेतु उपकेन्द्र पर 33 के0वी0 'बे' उपलब्ध नहीं है। अतः क्षेत्र में बढ़ते विद्युत भार के दृष्टिगत 220 के0वी0 उपकेन्द्र के निर्माण की आवश्यकता है। इस उपकेन्द्र के निर्माण उपरान्त टूण्डला(फिरोजाबाद) एवं ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति की जा सकेगी। उपकेन्द्र निर्माण हेतु भूमि निजी भू-स्वामियों से कय की जायेगी, जिसपर रू0 8.99 करोड़ व्यय अनुमानित है। अतः समिति ने उपकेन्द्र निर्माण कार्य निम्नानुसार अनुमोदित किया:-

- 220/132/33 के0वी0, 2x160, 2x40 एम0वी0ए0 उपकेन्द्र टूण्डला (फिरोजाबाद) का निर्माण कार्य (डबल मेन, ट्रांसफर)
- आगरा(765)(पीजी)-फिरोजाबाद(400) प्रस्तावित 220 के0वी0 एस0सी0 लाइन का टूण्डला(220) उपकेन्द्र पर लीलो- 01 किमी0 (केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की अनुमोदन की प्रत्याशा में)
- टूण्डला(132)-बरहन 132 के0वी0 एस0सी0 लाइन का टूण्डला(220) उपकेन्द्र पर लीलो - 1.5 किमी0

उपकेन्द्र पर अतिरिक्त 'बे' का प्राविधान

- 220 के0वी0 फीडर 'बे'-2 अदद
- 220 के0वी0 परिवर्तक 'बे'-1 अदद
- 132 के0वी0 फीडर 'बे'-4 अदद
- 132 के0वी0 परिवर्तक 'बे'-2 अदद

अनुमानित व्यय रू0 56.66करोड़

भूमि की लागत रू0 8.99 करोड़

कुल अनुमानित लागत रू0 65.65 करोड़

3- 132/33 के0वी0, 2x40 एम0वी0ए0 उपकेन्द्र ओयल (लखीमपुर) का निर्माण कार्य (डबल मेन, ट्रांसफर) :-


वर्तमान में जनपद खीरी ओयल क्षेत्र के आसपास 132 के0वी0 उपकेन्द्र लखीमपुर से 33 के0वी0 पोषकों द्वारा विद्युत आपूर्ति की जा रही है व यह उपकेन्द्र शीघ्र ही भार वृद्धि के दृष्टिगत पूर्णभारित हो जायेगा। अतः शीघ्र ही एक नये 132 के0वी0 उपकेन्द्र की आवश्यकता है। 132 के0वी0 उपकेन्द्र ओयल (लखीमपुर) में भूमि उपलब्ध है व इस पर 132 के0वी0 उपकेन्द्र निर्माण हो जाने पर इससे विकसित हो रहे लघु उद्योगों की स्थापना में वृद्धि होगी एवं क्षेत्र को गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति की जा सकेगी। उपकेन्द्र निर्माण हेतु 4.568 एकड़ ग्राम सभा की भूमि उपलब्ध है। अतः समिति ने उपकेन्द्र निर्माण कार्य निम्नानुसार अनुमोदित किया:-

- 132/33 के0वी0, 2x40 एम0वी0ए0 उपकेन्द्र ओयल (लखीमपुर) का निर्माण कार्य (डबल मेन, ट्रांसफर)
- गोला(खीरी)220-ओयल(लखीमपुर) 132 के0वी0 डी0सी0 लाइन(Zebra पर) -45 किमी0
- लखीमपुर-लहरपुर 132 के0वी0 एस0सी0 लाइन का 132 के0वी0 उपकेन्द्र ओयल पर लीलो-15 किमी0
- 220 के0वी0 उपकेन्द्र गोला(खीरी) पर 132 के0वी0 'बे'-2 अदद

अनुमानित व्यय रू0 58.31 करोड़
भूमि की लागत शून्य है
कुल अनुमानित लागत रू0 58.31 करोड़




(इम्तियाज अहमद)
अधीक्षण अभियन्ता (टी0पी0 एवं पीएसएस)
एवं संयोजक सदस्य



(सुमन गुच्छ)
निदेशक (वाणिज्य एवं नियोजन)
एवं सदस्य



(सरोज कुमार मिश्रा)
निदेशक (वित्त)
एवं सदस्य



(चन्द्र मोहन)
निदेशक (आपरेशन)
एवं सदस्य



(रवि प्रकाश दुबे)
निदेशक (कार्य एवं परियोजना)
एवं सदस्य



(डा0 सेंथिल पांडियन सी0)
प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0ट्रां0का0लि0
एवं अध्यक्ष